

(12) 주요사업 추진 현황

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		사업량	당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업비	사 업 비								
				사업량		사업비	계	국비	지방비			
계	1,564,580,048,000			750,730,682,304		201,276,433,760	36,005,938,555	165,270,495,205				
시정 주요사업 컨설팅	3,000,000,000 시정 주요분야 경영 컨설팅(6개 기관)	2013-03-25 ~ 2014-02-12			시정 주요분야 경영 컨설팅(6개 기관)	3,000,000,000		3,000,000,000		용역 준공 완료	100	기획조정실 평가담당관
IT COMPLEX 건립	306,410,000,000 지하7층, 지상21 층 총면적 81,96 9㎡	2008-10-01 ~ 2015-10-06	건물내부 마감 및 설비공사	82,675,975,114	건물내부 마감 및 설비공사	30,019,349,000	19,349,000	30,000,000,000		건물내부 마감 및 설 비공사(54%)	63	정보기획단 정보기획담 당관
전통시장 시설현대 화사업 지원	70,434,278,000 115개 시장 지원	2011-01-01 ~ 2015-12-31	45개 시장 지원	24,404,404,000	29개 시장 지원	12,947,795,000	9,700,000,000	3,247,795,000		74개 시장 지원	64	경제진흥실 소상공인지 원과
자원회수시설주변 주민건강영향조사	960,000,000 강남·노원·양 천 자원회수시설 반경 300미터 이내 환경·건강 ·인체영향조사	2013-01-01 ~ 2015-12-31			4단계 주민건강 영향조사 1차연 도 연구용역	320,000,000		320,000,000		1차연도 연 구용역 완 료 (13.11. 11)	33	기후환경본 부 자원순환 과
풍납토성 복원	616,195,000,000 295,467㎡	2001-01-01 ~ 2020-12-31	223,395㎡	439,200,000,000	5,958㎡	33,487,000,000	21,700,000,000	11,787,000,000		사적지정 : 329,097㎡ , 매입완료 : 239,353 ㎡, 미보상 : 89,744 ㎡, 일괄보 상 예산 부 족으로 연 차적 분할 매입 추진 예정	81	문화관광디 자인본부 역 사문화재과

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도					추진 상황	종합진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
장충체육관 리모델링	32,612,000,000	2009-01-01 ~ 2014-10-31	공정률11% (철거공사 폐기물처리 토공사 등)	16,554,000,000	47%(철거공사 토공사 골조공사, 보수 보강공사)	13,326,000,000	2,000,000,000	11,326,000,000		토공사 철거공사 골조공사 보수보강공 사	47	문화관광디 자인본부 체 육진흥과
	지하2층 지상3층 연면적 11,429 ㎡ 장충체육관 리모 델링공사											
시유재산 정밀 실태 조사 추진	510,000,000	2013-07-01 ~ 2013-12-31			조사대상 : 시유 건물 2,555동, 토지 18,742필지	510,000,000		510,000,000		시유재산 이용현황에 대한 정밀 실태조사로 재산정보 종합DB 구 축	100	재무국 자산 관리과
	조사대상 : 시유 건물 2,555동, 토지 18,742필지											
한강변 관리기본계 획 수립	1,771,000,000	2013-08-26 ~ 2015-08-25			1차 계약	400,000,000		400,000,000		용역수행중	25	도시계획국 도시계획과
	용역 1식											
권역별 생활권계획 수립	2,400,000,000	2013-11-29 ~ 2016-12-31			용역계약 및 착 수보고	1,200,000,000		1,200,000,000		용역수행중	8	도시계획국 도시계획과
	용역 4식											
4대문안 역사·문화 도시 관리기본계획 수립	1,152,146,000	2012-09-28 ~ 2014-03-21		322,000,000	4대문안 역사문 화자원 현황 및 특성분석	375,200,000		375,200,000		'13.2.24준 공(1차계약)	45	도시계획국 역사도심관 리과
	4대문안 역사문 화자원 현황 및 특성분석 등											
토지구획정리사업 환지도면 전산화	601,562,000	2012-01-01 ~ 2013-12-30				321,273,000		321,273,000				도시계획국 도시정비과
지역별 지하공간관 리 기본계획수립	614,732,000	2012-01-01 ~ 2013-12-30				381,642,000		381,642,000				도시계획국 도시계획과
자동차전용도로 도 로관리 위탁	92,144,000,000	2010-01-01 ~ 2014-12-31	자동차 전용도로 시설물 유지관 리 - 가드레일 등 20 개 공중 부속시 설, 기전시설물, 13개 노선 포장 관리, 도로표지 판 등	70,144,000,000	자동차 전용도로 시설물 유지관 리	22,000,000,000		22,000,000,000		매년 위탁 유지관리 시행	100	도시안전실 도로시설과
	자동차 전용도로 시설물 유지관 리											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
자동차전용도로 청위 소 및 녹지관리 위 탁	49,533,043,000	2010-01-01 ~ 2014-12-31	유지관리(도로청 소 13개노선, 녹 지관리 12개 노 선, 수방작업 7.6km, 제설작업 7.6.8km 등)	37,023,043,000	유지관리(도로청 소 13개노선, 녹 지관리 12개 노 선, 수방작업 7.6km, 제설작업 7.6.8km 등)	12,510,000,000		12,510,000,000		매년 위탁 유지관리 시행	100	도시안전실 도로시설과
	유지관리(도로청 소 13개노선, 녹 지관리 12개 노 선, 수방작업 7.6km, 제설작업 7.6.8km 등)											
신곡수중보 영향 분 석 연구	500,000,000	2013-07-17 ~ 2014-06-16			신곡수중보 수리 수문, 생태계, 사회경제부분 영 향평가	146,160,000		146,160,000		용역 중	71	도시안전실 물관리정책 과
	신곡수중보 수리 수문, 생태계, 사회경제부분 영 향평가											
CSOs 저류조 설치 타당성 조사 및 기 본계획 수립	488,455,000	2013-07-04 ~ 2014-04-03			양평1유수지외 5 개소 CSOs 저류 조 설치 타당성 조사 등, 양평1 우수지외 2개소 기본계획	129,243,000		129,243,000		진행 중	77	도시안전실 물관리정책 과
	양평1유수지외 5 개소 CSOs 저류 조 설치 타당성 조사 등, 양평1 우수지외 2개소 기본계획											
구의 유수지 CSOs 저류조 설치	28,400,000,000	2013-01-12 ~ 2015-12-31			기본 및 실시설 계	1,000,000,000		1,000,000,000		기본설계 중	10	도시안전실 물관리정책 과
	CSOs 저류조 45,000㎡ 설치											
유류 오염 정화용역	511,000,000	2013-01-01 ~ 2014-02-15			오염지하수 정화 - 녹사평 1,000 톤, 캠프킴 500 톤 등	487,228,440		487,228,440		2014. 2. 준공	100	도시안전실 물관리정책 과
	오염지하수 정화 1,500톤 등											
서울시 지하수관리 계획 수립(1차)	711,134,000	2013-05-27 ~ 2015-01-26			서울시 지하수관 리계획 수립	135,735,570		135,735,570		2014. 3.26 . 1차 준공	95	도시안전실 물관리정책 과
	서울시 지하수관 리계획 수립											
상도동 성대시장주 변 침수해소	18,756,000,000	2009-06-04 ~ 2015-05-01	615m완료	10,156,000,000	215m	1,720,930,680		1,720,930,680		공사중	65	도시안전실 하천관리과
	하수관거 (3.5x2.0~2련 4.5x2.2m) L=1.282m											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
신월 빗물저류배수 시설 설치	138,004,000,000	2011-03-01 ~ 2016-05-31	공사발주		기본계획수립 및 일괄입찰공사 발주	7,886,590,000	1,786,590,000	6,100,000,000		설계 및 공사병행	3	도시안전실 하천관리과
	빗물저류배수 시설 : 연장 3,607m (직경 7.5m) 유도터널 2개소 : 연장 1,093m (저지 885m, 고지 208m) 수직구 6개소 : 유입 3개소 (저지 2, 고지 1) 기타 3개소 (환기, 유출, 유지관리) 빗물펌프장 신설(Q=4,500m ³ /min) 등											
구의, 자양동 일대 방재시설 확충	14,120,000,000	2011-02-01 ~ 2013-07-31	기본 및 실시설계	11,057,000,000	빗물펌프장 펌프 15대 개선 저류조 설치(16,000톤)	3,063,000,000		3,063,000,000		공사완료	100	도시안전실 하천관리과
	빗물펌프장 펌프 15대 개선 저류조 설치(16,000톤)											
신림 빗물펌프장 시설용량 증대	14,003,000,000	2011-03-31 ~ 2014-12-31	기본 및 실시설계 완료, 공사착공	1,766,000,000	12.12. 공사발주 및 계약	1,906,668,700		1,906,668,700		공사중	40	도시안전실 하천관리과
	펌프장 신설 Q=800m ³ /min											
잠원 빗물펌프장 시설용량 증대	28,370,000,000	2011-03-31 ~ 2015-12-31	기본 및 실시설계 완료, 공사착공	2,433,000,000	하천점용허가	1,890,000,000		1,890,000,000		공사중	3	도시안전실 하천관리과
	펌프장 신설 Q=1400m ³ /min											
관악산저류조 설치	46,663,600,000	2011-10-27 ~ 2015-05-31	기본 및 실시설계	406,922,120	설계와 공사 병행 추진	10,209,645,090		10,209,645,090		설계와 공사 병행	40	도시안전실 하천관리과
	서울대 앞 40,000m ² 서울대버들골 20,000m ² 서울대 공대폭포 5,000m ²											
용허리공원 빗물저류조 설치	11,306,000,000	2011-04-01 ~ 2014-05-31	기본 및 실시설계 완료, 공사착공	2,794,000,000	저류조 구조물 공사	4,062,879,610		4,062,879,610		공사중	90	도시안전실 하천관리과
	저류조 설치 V=15,000m ³											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
가양유수지 친수문화 공간활용 사업	12,851,000,000	2011-04-01 ~ 2014-12-31	기본 및 실시설계 완료, 공사착공	8,031,200,000	CS0s저류조 설치공사(50%)	3,000,000,000		3,000,000,000		조경공사중	83	도시안전실 하천관리과
	CS0s저류조 10,000㎡, 도수로 정비, 체육시설(축구장, 리틀야구장 등)											
청계천 개선보완을 위한 연구	500,000,000	2013-03-22 ~ 2014-02-28	공청회 및 보고서 작성		연구용역 성과물 준공	500,000,000		500,000,000		준공	95	도시안전실 하천관리과
	청계천 유역 51km² 문제점 분석 및 개선방향 설정											
산지 전수조사 및 산사태 예방체계 구축	6,745,000,000	2011-12-01 ~ 2013-12-31	산지71, 도로사면830, 주택사면350	3,500,000,000	산지39, 도로사면700, 주택사면200 사면DB구축등 1식	2,312,190,000		2,312,190,000		현장조사완료 및 산사태시뮬레이션 실시중	85	푸른도시국 산지방재과
	산지110, 도로사면2,470, 주택사면667 사면관리시스템 1식											
돌고래(제돌)야생방류	751,000,000	2013-01-01 ~ 2013-12-31			돌고래(제돌)의 야생방류, 적응 및 기존개체와의 사회성 회복에 대한 학술 연구 용역	751,000,000		751,000,000		완료	100	서울대공원 총무과
	돌고래(제돌)의 야생방류, 적응 및 기존개체와의 사회성 회복에 대한 학술 연구 용역											
소방관서 보수, 보강공사	5,971,281,000	2013-01-01 ~ 2014-02-28	-	5,433,521,660	23개 소방관서 보수,보강	5,433,521,660		5,433,521,660		20년이상 노후건축물 보수	100	소방재난본부 소방행정과
	23개 소방관서 노후시설물 보수 보강											
소방차량 대폐차	5,187,024,000	2013-01-01 ~ 2013-12-31	-	5,182,160,350	노후차량 52대교체	5,182,160,350	799,999,555	4,382,160,795		구매추진완료	100	소방재난본부 안전지원과
	노후차량 52대 대폐차											
119종합상황실 유무선통신시스템 운영	5,609,110,000	2013-01-01 ~ 2014-02-28	차량동태시스템 등 5개항목 장비 운영	5,433,521,660	유무선통신설비 5개항목 운영	5,433,521,660		5,433,521,660		소방관서 유무선 통신시스템운영	100	
	유무선통신설비 운영											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비					
						계	국비	지방비			
망원 초록길 조성	45,300,000,000	2011-01-01 ~ 2014-06-30	지하차도34m, 한강유휴부지정비 1,600㎡	23,708,000,000	지하차도16m, 한강유휴부지정비 3,000㎡	14,213,000,000		14,213,000,000		지하차도50m, 한강유휴부지정비4,600㎡	86
	지하차도50m, 공원조성8,563㎡, 한강유휴부지정비8,600㎡										
한강 자연성회복 기본계획 수립	550,000,000	2012-01-01 ~ 2013-12-31	1차용역(한강자연성회복지본계획수립을 위한 연구)	200,000,000	2차용역(한강자연성회복 기본계획수립)	350,000,000		350,000,000		'13.12.30 용역완료	100
	학술용역										
의원입법 활동지원 연구용역	944,683,000	2011-01-01 ~ 2015-12-31	12개 연구용역과제	305,934,400	19개 연구용역과제	664,700,000		664,700,000		추진중	70
	63개 연구용역과제 수행										

도시철도건설사업비특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
계	3,741,466,000,000			1,474,678,000,000		424,269,000,000	190,509,000,000	126,375,500,000	107,384,500,000			
지하철 1~4호선 노후시설 재투자	978,000,000,000 개통후 26년 이상된 1~4호선 116.5KM	2011-01-01 ~ 2016-12-31	분기기 등 16개 단위사업	478,000,000,000	전차선로 개량 등 13개 사업	137,200,000,000		43,800,000,000	93,400,000,000	전차선로 개량 등 13개 사업 공사중	63	도시교통본부 교통정책과
지하철역 승강편의 시설 설치	288,221,000,000 엘리베이터 110역 122대, 에스컬레이터 124역 299대	2008-01-01 ~ 2015-12-31	엘리베이터 79대, 에스컬레이터 180대	176,178,000,000	엘리베이터 22대, 에스컬레이터 28대	1,173,000,000	354,000,000	409,500,000	409,500,000	설치사업 추진완료(엘리베이터 101대, 에스컬레이터 208대)	62	도시교통본부 교통정책과
지하철 1~4호선 내진보강	322,000,000,000 총 53.2Km(고가교량 20.2Km, 터널 33.0Km)	2011-01-01 ~ 2016-12-31	실시설계 완료, 고가교량 1.1Km	19,823,000,000	고가교량 3.3Km	27,150,000,000		13,575,000,000	13,575,000,000	고가교량 4.4Km 공사 진행중	15	도시교통본부 교통정책과
도시철도 9호선 2단계 건설	482,895,000,000 ○총연장 4.5km, 정거장 5개소	2008-05-30 ~ 2013-12-31	○2.8km	302,907,000,000	○1.2km	103,840,000,000	65,755,000,000	38,085,000,000		○정거장 및 본선 구조물 완료, 건축, 기계, 전기, 시스템 시공중	88	도시기반시설본부 기획예산과
도시철도 9호선 3단계 건설	1,244,929,000,000 ○총연장 9.14km, 정거장 8개소	2009-12-01 ~ 2016-03-31	○1.7km	231,118,000,000	○1.0km	127,390,000,000	100,000,000,000	27,390,000,000		○정거장, 본선 굴착 및 구조물 시공중	30	도시기반시설본부 기획예산과
우이~신설 지하경전철 건설	425,421,000,000 ○총연장 11.4km, 정거장 13개소, 차량기지 1개소	2009-09-15 ~ 2014-09-14	○5.1km	266,652,000,000	○2.4km	27,516,000,000	24,400,000,000	3,116,000,000		○본선 개착 및 구조물 공사, 터널공사, 토공 및 구조물 공사	46	도시기반시설본부 기획예산과

교통사업특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계	412,130,875,000			110,842,315,000		120,997,634,330	3,493,669,165	20,217,965,165	97,286,000,000			
서울특별시 10개년 도시철도기본계획에 대한 종합발전방안 연구	947,500,000	2012-01-01 ~ 2013-05-31	용역 진행	379,000,000	용역 진행 및 검수	568,500,000		568,500,000		완료	100	도시교통본부 교통정책과
	용역 1식											
서울시 도시교통 종합계획 수립	302,000,000	2012-02-29 ~ 2013-05-31	용역 진행	120,800,000	용역 진행 및 검수	181,200,000		181,200,000		완료	100	도시교통본부 교통정책과
	용역 1식											
대중교통전용지구 조성	6,520,000,000	2012-01-01 ~ 2014-05-31	설계비	345,300,000	공사진행	4,404,032,330	523,669,165	3,880,363,165		공사 진행 중	73	도시교통본부 교통정책과
	신촌연세로 및 명물거리 일대에 대중교통전용지구 조성											
지속가능한 교통관리전략 수립방안 연구	158,160,000	2013-01-01 ~ 2013-12-31			용역 진행 및 검수	158,160,000		158,160,000		완료	100	도시교통본부 교통정책과
	용역 1식											
교통안전시설물 유지관리	64,911,215,000	2012-01-01 ~ 2016-12-31	신호제어기, 신호등, 차량 등의 유지관리	12,370,215,000	신호제어기, 신호등, 차량 등의 유지관리	12,459,742,000		12,459,742,000		신호제어기, 신호등, 차량 등의 유지관리	38	도시교통본부 교통운영과
교통사고 잦은 곳 개선	34,364,000,000	2012-01-01 ~ 2016-12-31	44개소 교차로 개선 회전교차로 설치	7,891,000,000	67개소 교차로 개선 회전교차로 설치	5,940,000,000	2,970,000,000	2,970,000,000		67개소 교차로 개선 회전교차로 설치	40	도시교통본부 교통운영과
서부트럭터미널앞 지하차도 건설(교통개선분담금 계정)	57,600,000,000	2005-01-01 ~ 2014-04-05	설계 및 공사	32,442,000,000	공사추진	3,728,000,000			3,728,000,000	공사추진	90	도시안전실 도로계획과
	지하차도 폭4차로 연장 1,075m											
남부순환로 ~오정대로 삼거리간 도로개설(교통개선분담금 계정)	82,700,000,000	2009-01-01 ~ 2014-12-31	설계, 보상, 공사	29,367,000,000	보상및 공사추진	25,563,000,000			25,563,000,000	보상추진	26	도시안전실 도로계획과
	도로개설 폭 8차로, 연장 1.1km											
선사로~고덕지구간 도로확장(교통개선분담금 계정)	70,000,000,000	1994-01-01 ~ 2014-12-31	보상 및 공사추진	7,200,000,000	보상 및 공사추진	22,235,000,000			22,235,000,000	공사추진	48	도시안전실 도로계획과
	도로폭확장(2차로>4,6차로)											

교통사업특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
방화대교남단 접속 도로 건설(교통개선 분담금 계정)	46,600,000,000	1998-04-01 ~ 2014-12-31	설계, 보상, 공사추진	19,412,000,000	공사추진	17,075,000,000			17,075,000,000	공사추진	84	도시안전실 도로계획과
	폭1~3차로, 연장 3.53km											
동부간선도로(녹천교~의정부시계)확장(교통개선분담금 계정)	48,028,000,000	2007-10-01 ~ 2015-12-31	설계, 보상, 공사추진	1,315,000,000	공사추진	28,685,000,000			28,685,000,000	공사추진	43	도시안전실 도로계획과
	폭6차로, 연장 5.45km											

주택사업특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비					
						계	국비	지방비			
계	198,408,000,000			662,000,000		3,800,000,000		3,800,000,000			
도시환경정비 공공 정비계획 수립 보조 금 지원(주택사업)	6,400,000,000	2013-01-01 ~ 2013-12-31				500,000,000		500,000,000			도시계획국 도시정비과
도시 주거환경정비 기본계획 재정비(주 택사업)	1,000,000,000	2013-01-01 ~ 2012-12-31				400,000,000		400,000,000			도시계획국 도시정비과
백사마을 주거지보 전사업	191,008,000,000	2012-01-01 ~ 2016-12-31	노원구 중계동 3 0-3 일대	662,000,000	백사마을 주거지 보전구역 임대주 택건설 건축설계 용역	2,900,000,000		2,900,000,000	용역 추진 중(사고이 월)	20	주택정책실 주거재생과

도시개발특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계	4,844,096,987,000			1,761,118,004,101		449,955,071,326	21,762,083,510	410,099,987,816	18,093,000,000			
가락동농수산물도매 시장 시설현대화	697,509,000,000 531,830㎡	2009-01-01 ~ 2018-12-31	54,808㎡	130,922,000,000	45,600㎡	45,243,000,000	13,575,000,000	13,575,000,000	18,093,000,000	골조공사 판매동 2층, 업무동 8층 완료, 2단계 계획 설계 중	25	경제진흥실 민생경제과
돈화문로 전통문화 시설 건립	45,686,000,000 연면적 3,304㎡, 지하3/지상1층, 2개동(국악예술당, 전통문화전시관)	2008-11-01 ~ 2015-12-31	토지수용 완료, 설계 완료	20,375,000,000	용역 완료 및 공사 발주	5,748,081,980	5,498,581,980	249,500,000		- '13.4월 : 돈화문로 전통문화 시설 운영 및 디지털 콘텐츠 구축방안 용역 완료-' '13.8 : 돈화문 국악예술당 건립 계획 수립	30	문화관광디자인본부 문화정책과
시립미술관 강북분관 건립(도시개발특별회계)	27,202,000,000 연면적 17,113㎡, 지하3/지상3층	2008-09-08 ~ 2013-09-24	설계완료, 공사	29,551,548,000	공사 완료	13,073,343,620	2,688,501,530	10,384,842,090		- '13.5.31 : 준공, - '13. 9.24 : 개관	100	문화관광디자인본부 문화정책과
서남권 동야구장 건립(도시개발특별회계)	233,833,000,000 연면적 80,451㎡, 지하2층/지상4층 동야구장(22,258석), 수영장, 헬스장, 기념관, 수익시설 등	2008-01-01 ~ 2015-02-28	공정률45%(골조공사 완료, 관람석 스탠드 공사 완료, 지붕철골공사 80% 등)	79,614,495,000	공정률 61%(지붕 철골공사 완료, 지붕테프론 외막 설치 완료, 지하 주차장 골조공사 20%, 일부 내부공사 추진 등)	20,269,000,000		20,269,000,000		지붕철골공사 완료, 지붕테프론 외막설치 완료, 지하 주차장 골조공사 20%, 일부 내부공사 추진 등	61	문화관광디자인본부 체육진흥과
강남순환도시고속도로건설	1,551,445,000,000 도로개설 폭 6~8차로, 연장 22.9km	1994-01-01 ~ 2016-05-31	보상 및 공사추진	728,537,000,000	보상및 공사추진	159,619,511,700		159,619,511,700		보상및공사추진	50	도시안전실 도로계획과
도시고속도로 연결 램프 추가설치	43,121,000,000 연회로 진출램프(폭5m, 연장345m 등 3개소)	2008-01-01 ~ 2015-12-31	기본설계	1,435,000,000	실시설계	2,200,000,000		2,200,000,000		실시설계 진행중		도시안전실 도로계획과

도시개발특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선	27,300,000,000	2009-01-01 ~ 2014-12-31	가교 설치	6,996,000,000	가교설치, 고가철거	5,000,000,000		5,000,000,000		고가교 철거중	42	도시안전실 도로계획과
	폭1~2차로, 연장 755m											
응봉교 재설치	78,536,000,000	2001-01-01 ~ 2015-12-31	주경간부 시공완료	54,672,000,000	교각설치	10,000,000,000		10,000,000,000		시정부 교각 설치중	75	도시안전실 도로계획과
	도로확장 폭4→6차로, 연장0.8km											
용비교~행당여중간 도로개설	71,034,000,000	2003-01-01 ~ 2015-12-31	시정부 토공및 축도설치	21,298,000,000	교량 상부공 시행	3,000,000,000		3,000,000,000		교량 확장공사	70	도시안전실 도로계획과
	도로확장 폭4→6차로, 연장1.58km											
동부간선도로 확장(월계1교~녹천교)	113,662,000,000	2007-01-01 ~ 2015-12-31	보상 및 경원선 이설 추진	39,130,000,000	보상추진	10,000,000,000		10,000,000,000		보상및공사추진	43	도시안전실 도로계획과
	도로확장 폭4→6차로, 연장 1.4 km											
신림~봉천터널 건설	550,700,000,000	2008-04-01 ~ 2017-12-31	기본설계완료	32,000,000,000	보상및 공사추진	2,338,526,920		2,338,526,920		공사추진	10	도시안전실 도로계획과
	도로개설 폭 4차로, 연장 5.6km											
월드컵 대교 건설	355,049,000,000	1997-01-01 ~ 2019-12-31	설계 및 공사 추진	26,720,000,000	우물통기초 공사중	14,999,629,500		14,999,629,500		수상구간 우물통기초 공사중(15기)	12	도시안전실 도로계획과
	교량건설 폭 6차로, 연장 1.98km											
마장지하차도 도로 구조개선	15,840,000,000	2009-11-01 ~ 2013-12-31	도로개선	10,570,000,000	지하차도 개선	5,270,000,000		5,270,000,000		지하차도 개선	100	도시안전실 도로계획과
	도로개선 폭15.2m, 연장 135m											
경재교 건설	113,582,000,000	2003-01-01 ~ 2015-12-31	본교량 기초 및 교각설치	49,243,000,000	본교량 상부공	9,184,872,600		9,184,872,600		도로확장 공사중	52	도시안전실 도로계획과
	도로확장 폭4→6차로, 연장0.8km											
남부순환로(개봉역 주변) 구조 개선	58,597,000,000	2002-01-01 ~ 2014-12-31	지하차도 2차로 개통	42,005,000,000	지하차도 양방향 임시개통	11,000,000,000		11,000,000,000		지상도로정비 및 시정부 옹벽공사	84	도시안전실 도로계획과
	폭30m, 연장 1,160m(지하차도 736m포함)											
안양교 확장	73,828,000,000	2006-06-01 ~ 2015-12-31	기본설계	1,600,000,000	보완설계	1,000,000,000		1,000,000,000		보완설계 진행중	5	도시안전실 도로계획과
	폭 6차로, 연장 1,110m											

도시개발특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
도림로 확장	29,300,000,000	2009-01-01 ~ 2015-12-31	토지보상	14,400,000,000	토지보상	2,300,000,000		2,300,000,000		토지보상	50	도시안전실 도로계획과
	폭30m, 연장 1,150m											
고척교 확장	16,200,000,000	2012-01-01 ~ 2015-02-28	교각 기초공사	900,000,000	교각 기초공사	3,030,000,000		3,030,000,000		교각 기초공사중	50	도시안전실 도로계획과
	폭10차로, 연장 203m											
신상도 지하차도 확장	23,609,000,000	2007-12-31 ~ 2015-12-31	토지보상	12,777,000,000	토지보상	2,200,000,000		2,200,000,000		보상중		도시안전실 도로계획과
	지하차도 확장 폭4차로 연장 230m											
울곡로(창경궁앞)구조개선	55,557,000,000	2008-01-01 ~ 2015-12-31	보상 및 공사	26,670,000,000	보상 및 공사	10,484,000,000		10,484,000,000		가시설 공사중	36	도시안전실 도로계획과
	도로확장 6차로, 연장 800m											
노후포장도로 정비공사	50,788,000,000	2013-01-01 ~ 2013-12-31			연장 190km, 면적 17,784a	50,788,000,000		50,788,000,000		연장 190km, 면적 17,784a	100	도시안전실 도로관리과
	연장 190km, 면적 17,784a											
도로시설물 내진성능 개선	11,383,000,000	2012-01-01 ~ 2014-12-31	내진성능 개선 2개소	925,000,000	두모교 및 홍제천고가 내진보강	10,458,000,000		10,458,000,000		받침교체, 전단키 및 감쇠기 설치	85	도시안전실 도로시설과
	도로시설물 내진성능 개선											
도로시설물(교량관리) 일상유지보수	21,136,555,000	2012-01-01 ~ 2014-02-28	고가차도 및 일반교량 시설물 유지관리 228개소 상시 시행	5,688,555,000	고가도로 및 일반교량 시설물 유지관리 228개소	15,448,000,000		15,448,000,000		상시 유지관리	100	도시안전실 도로시설과
	고가차도 및 일반교량 시설물 유지관리 228개소											
어린이대공원 놀이동산 재조성	20,039,000,000	2012-01-01 ~ 2014-04-30	기본 및 실시설계, 놀이기구 구매 계약 및 공사 발주	3,865,919,000	놀이기구 제작 설치 등	10,322,646,806		10,322,646,806		놀이기구 설치 및 부대공사 시행	98	푸른도시국 공원녹지정책과
	놀이시설교체, 부대건물 재건축, 조경공사 등											
동네뒀산 공원 조성	103,138,000,000	2011-01-01 ~ 2014-12-31	14개소(140,124㎡)	55,101	10개소(80,314㎡)	26,415,000,000		26,415,000,000		지속추진(보상 및 조성)	96	푸른도시국 공원조성과
	25개소(194,000㎡)											

도시개발특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
마포 석유 비축기지 재활용 사업	34,800,000,000	2013-01-01 ~ 2015-12-31			투자심사 및 학술용역	495,000,000		495,000,000		학술용역 진행	80	푸른도시국 공원조성과
	마포 석유비축기지 탱크 5개소 및 주변 공원조성											
동대문역사문화공원 건설	421,222,432,000	2006-09-11 ~ 2014-02-28	○ 디자인플라자 86,574.70㎡	421,222,432,000	○ 디자인플라자 86,574.70㎡	68,458,200		68,458,200		○ 준공	100	도시기반시설본부 기획예산과
	○ 디자인플라자 건립 : 86,574.70㎡											

하수도사업특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
계	2,126,655,000,000			780,573,900,005		245,122,000,000	3,000,000,000	242,122,000,000				
필동 배수분구 침수방지	38,880,000,000	2011-04-01 ~ 2016-12-31	2.8km	2,920,000,000	2.8km	3,000,000,000		3,000,000,000		정비사업 진행중	15	도시안전실 물재생계획과
	19.5km											
강서구청사거리~가양빛물펌프장간 하수암거 정비	48,410,000,000	2011-01-01 ~ 2016-12-31	0.7km	6,507,000,000	0.2km	4,500,000,000	3,000,000,000	1,500,000,000		정비사업 진행중	23	도시안전실 물재생계획과
	0.9km											
가양이마트~가양빛물펌프장간 하수암거 정비	14,921,000,000	2011-01-01 ~ 2015-12-31	0.2km	1,917,000,000	0.3km	2,360,000,000		2,360,000,000		정비사업 진행중	29	도시안전실 물재생계획과
	0.7km											
오류4 배수분구 침수방지	32,617,000,000	2011-01-01 ~ 2019-12-31	0.6km	1,272,000,000	0.7km	5,000,000,000		5,000,000,000		정비사업 진행중	19	도시안전실 물재생계획과
	15.8km											
방배로(내방역~반포천) 사각형거 신설	11,431,000,000	2011-01-01 ~ 2015-12-31	실시설계	531,000,000	1.4km	2,000,000,000		2,000,000,000		정비사업 진행중	22	도시안전실 물재생계획과
	2.3km											
신천펌프장 유입관거 개량	16,936,000,000	2012-01-01 ~ 2016-12-31	실시설계	1,100,000,000	4.5km	2,000,000,000		2,000,000,000		정비사업 진행중	18	도시안전실 물재생계획과
	8.5km											
풍납펌프장 유입관거 개량	16,500,000,000	2012-01-01 ~ 2015-12-31	0.2km	2,714,000,000	0.2km	4,500,000,000		4,500,000,000		정비사업 진행중	44	도시안전실 물재생계획과
	5.0km											
둔촌로 일대 하수관거 신설	38,630,000,000	2013-01-01 ~ 2017-12-31			실시설계	1,000,000,000		1,000,000,000		실시계완료	3	도시안전실 물재생계획과
	3.6km											
가회 배수분구 하수관거 종합정비	36,603,000,000	2011-01-01 ~ 2016-12-31	24.0km	29,573,000,000	3.1km	3,000,000,000		3,000,000,000		정비사업 진행중	89	도시안전실 물재생계획과
	46.0km											
성수2 배수분구 하수관거 종합정비	58,091,000,000	2007-01-01 ~ 2015-12-31	19.3km	36,095,000,000	3.0km	5,002,000,000		5,002,000,000		정비사업 진행중	71	도시안전실 물재생계획과
	33.8km											
구의 배수분구 하수관거 종합정비	61,605,000,000	2011-01-01 ~ 2021-12-31	3.8km	6,240,000,000	5.0km	7,000,000,000		7,000,000,000		정비사업 진행중	21	도시안전실 물재생계획과
	51.9km											
장안 배수분구 하수관거 종합정비	53,663,000,000	2007-01-01 ~ 2014-12-31	29.5km	37,748,000,000	8.8km	7,000,000,000		7,000,000,000		정비사업 진행중	83	도시안전실 물재생계획과
	53.6km											

하수도사업특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
면목1 배수분구 하수관거 종합정비	54,471,000,000	2011-01-01 ~ 2016-12-31	28.6km	33,960,000,000	8.6km	6,774,000,000		6,774,000,000		정비사업 진행중	75	도시안전실 물재생계획과
	55.5km											
동선 배수분구 하수관거 종합정비	26,700,000,000	2011-01-01 ~ 2017-12-31	2.4km	3,900,000,000	4.3km	6,500,000,000		6,500,000,000		정비사업 진행중	39	도시안전실 물재생계획과
	18.6km											
종암 배수분구 하수관거 종합정비	16,532,000,000	2011-01-01 ~ 2013-12-31	14.9km	14,952,000,000	1.2km	1,580,000,000		1,580,000,000		사업완료	100	도시안전실 물재생계획과
	16.1km											
수유2 배수분구 하수관거 종합정비	64,359,000,000	2011-01-01 ~ 2016-12-31	35.5km	35,797,000,000	5.6km	6,000,000,000		6,000,000,000		정비사업 진행중	65	도시안전실 물재생계획과
	98.5km											
창동2 배수분구 하수관거 종합정비	23,420,000,000	2012-03-01 ~ 2016-12-31	실시설계	700,000,000	0.9km	1,160,000,000		1,160,000,000		정비사업 진행중	8	도시안전실 물재생계획과
	16.1km											
공릉1 배수분구 하수관거 종합정비	31,101,000,000	2011-01-01 ~ 2015-12-31	16.9km	15,900,000,000	5.7km	5,000,000,000		5,000,000,000		정비사업 진행중	67	도시안전실 물재생계획과
	24.0km											
하계배수분구 하수관거 종합정비	29,528,000,000	2011-01-01 ~ 2017-12-31	실시설계	1,000,000,000	실시설계	207,000,000		207,000,000		실시설계 완료	4	도시안전실 물재생계획과
	17.0km											
구산1 배수분구 하수관거 종합정비	20,940,000,000	2011-01-01 ~ 2014-12-31	4.3km	6,062,000,000	4.0km	5,000,000,000		5,000,000,000		정비사업 진행중	53	도시안전실 물재생계획과
	13.9km											
녹번2 배수분구 하수관거 종합정비	39,232,000,000	2008-01-01 ~ 2015-12-31	14.6km	21,600,000,000	2.6km	5,000,000,000		5,000,000,000		정비사업 진행중	68	도시안전실 물재생계획과
	33.0km											
남가좌1 배수분구 하수관거 종합정비	36,886,000,000	2011-01-01 ~ 2015-12-31	14.8km	14,418,000,000	4.7km	5,000,000,000		5,000,000,000		정비사업 진행중	53	도시안전실 물재생계획과
	33.5km											
홍제 배수분구 하수관거 종합정비	23,221,000,000	2011-01-01 ~ 2014-12-31	11.8km	17,221,000,000	4.8km	6,000,000,000		6,000,000,000		사업완료	100	도시안전실 물재생계획과
	16.6km											
합정 배수분구 하수관거 종합정비	24,974,000,000	2011-01-01 ~ 2014-12-31	11.9km	6,760,000,000	4.6km	5,000,000,000		5,000,000,000		정비사업 진행중	47	도시안전실 물재생계획과
	22.5km											
등촌1 배수분구 하수관거 종합정비	37,384,000,000	2011-01-01 ~ 2015-12-31	18.3km	22,076,000,000	2.4km	7,000,000,000		7,000,000,000		정비사업 진행중	78	도시안전실 물재생계획과
	31.8km											

하수도사업특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
화곡1 배수분구 하수관거 종합정비	55,435,000,000	2011-01-01 ~ 2020-12-31	1.6km	2,900,000,000	1.7km	2,500,000,000		2,500,000,000		정비사업 진행중	10	도시안전실 물재생계획과
	29.1km											
구로2 배수분구 하수관거 종합정비	16,977,000,000	2011-01-01 ~ 2013-12-31	9.8km	13,777,000,000	3.3km	3,200,000,000		3,200,000,000		사업완료	100	도시안전실 물재생계획과
	12.3km											
오류1 배수분구 하수관거 종합정비	27,732,000,000	2011-01-01 ~ 2018-01-31	2.1km	392,000,000	2.4km	2,682,000,000		2,682,000,000		정비사업 진행중	24	도시안전실 물재생계획과
	21.1km											
공단 배수분구 하수관거 종합정비	18,754,000,000	2011-01-01 ~ 2014-12-31	5.0km	12,290,000,000	2.4km	5,000,000,000		5,000,000,000		정비사업 진행중	92	도시안전실 물재생계획과
	10.3km											
시흥저지 배수분구 하수관거 종합정비	16,562,000,000	2012-01-01 ~ 2015-12-31	실시설계	915,000,000	0.6km	1,500,000,000		1,500,000,000		정비사업 진행중	15	도시안전실 물재생계획과
	8.5km											
도림1 배수분구 하수관거 종합정비	79,437,000,000	2011-01-01 ~ 2021-12-31	16.2km	23,197,000,000	7.7km	8,000,000,000		8,000,000,000		정비사업 진행중	39	도시안전실 물재생계획과
	57.0km											
상도2 배수분구 하수관거 종합정비	23,160,000,000	2011-01-01 ~ 2014-12-31	23.3km	18,489,000,000	5.8km	4,671,000,000		4,671,000,000		사업완료	100	도시안전실 물재생계획과
	23.3km											
신림4 배수분구 하수관거 종합정비	40,830,000,000	2012-03-01 ~ 2020-12-31	실시설계	10,000,000,005	5.0km	9,375,000,000		9,375,000,000		정비사업 진행중	25	도시안전실 물재생계획과
	38.9km											
성내배수분구 하수관거 종합정비	29,748,000,000	2013-01-01 ~ 2016-12-31	실시설계	962,000,000	1.5km	2,000,000,000		2,000,000,000		정비사업 진행중		도시안전실 물재생계획과
	21.2km											
탄천물재생센터 고도처리 설치	93,377,000,000	2009-01-09 ~ 2013-05-31	설계보상비 우선시공분(1차) 본공사(2차, 3차, 4차) 감리비 등	93,377,000,000	본공사(5차) 감리비 등						100	도시안전실 물재생시설과
	고도처리 90만톤/일											

하수도사업특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
난지물재생센터 고도처리 설치	48,120,000,000	2010-01-01 ~ 2013-09-30	설계보상비 우선시공분(1차) 본공사(2차, 3차, 4차) 감리비 등	40,422,000,000	본공사(5차) 감리비 등	7,698,000,000		7,698,000,000		'09. 7월 우선시공분 (1차)착공/ '09.12월 2차 착공/ '10. 3월 3 차 착공/'1 1. 2월 4차 착공/'12. 2월 5차 착 공/'13.4월 최종준공	100	도시안전실 물재생시설 과
	고도처리 86만톤 /일											
중량물재생센터 고도처리 및 시설현대화	323,120,000,000	2007-06-04 ~ 2014-01-18	설계보상비우선 시공분(1차)본공 사(2차, 3차, 4 차, 5차, 6차)감 리비 등	158,326,000,000	본공사(7차, 8차) 감리비 등	31,987,000,000		31,987,000,000		09. 2월 우 선시공분(1 차)착공/' 09. 8월 본 공사(2차) 착공/'10. 2월 3차 착공/'11. 4월 4차 착 공/'12.2월 5차 착공/ '12.2월 6 차착공/'13 .3월 7차착 공/'13.6월 8차착공/' 14.3월 9차 착공	59	도시안전실 물재생시설 과
	고도처리 88만톤 /일 시설현대화 25만 톤/일											
서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화	302,400,000,000	2007-06-04 ~ 2015-08-09	설계보상비우선 시공분(1차, 2차 , 3차)감리비 등	69,418,000,000	본공사(4차)감리 비 등	20,864,000,000		20,864,000,000		09. 11월 우 선시공분(1 차)착공/' 10. 10월 본 공사 계약/ '13.11월 4차공사 착 공/'14. 2 월 3차공사 준공	24	도시안전실 물재생시설 과
	고도처리 127만 톤/일 시설현대화 36만 톤/일											
서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업	73,200,000,000	2011-06-29 ~ 2015-02-02	설계, 본공사(1차), 감리비 등	6,164,000,000	본공사(1차, 2차) , 감리비 등	14,686,000,000		14,686,000,000		'12. 11월 착공, 1차 공사 완공('13.4월), 2차 공사 착공('13.4 월)	12	도시안전실 물재생시설 과
	분뇨처리시설 현대 화 4,000톤/일 , 상부 공원화											

하수도사업특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
마곡지구내 재생수 공급(하수도특별)	22,748,000,000	2009-06-18 ~ 2016-06-30	기본 및 실시설계, 재처리시설 기초조사	6,723,900,000	재처리시설공사, 감리비, 공급관로공사	10,500,000,000		10,500,000,000		'11. 5월 재처리시설 착공/'13. 12월 토목공사 완료	50	도시안전실물재생시설과
	재처리수 2만톤/일, 공급관로 21.7km											
탄천물재생센터 복개공원화(4단계)	33,244,000,000	2010-10-01 ~ 2016-09-30	시설비, 감리비	1,308,000,000	시설비, 감리비, 시설부대비	2,980,000,000		2,980,000,000		'13. 10월 착공	13	도시안전실물재생시설과
	도시텃밭 300구좌, 배드민턴. 족구장 3면, 풋살구장 1면, 화장실, 관리동 등											
난지물재생센터 환경개선	54,480,000,000	2011-10-31 ~ 2019-12-31	타당성 및 기본계획 용역 시행	950,000,000	기존시설 악취저감, 여유부지 활용 공공녹지 및 공원조성, 차폐수림대 조성 등	600,000,000		600,000,000		기본설계 추진중	3	도시안전실물재생시설과
	악취저감 대상시설 검토 및 계획 수립, 주민친화 시설 조성 295,487M2 등											
하수슬러지 건조시설 설치	10,296,000,000	2013-07-03 ~ 2014-07-02			재처리시설공사, 감리비	10,296,000,000		10,296,000,000		'13.7월 착공/'14.7월 완료	97	도시안전실물재생시설과
	건조시설 150톤/일											

광역교통시설특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
계	1,390,381,000,000			1,007,489,000,000		83,176,000,000	28,814,000,000	54,362,000,000				
광역철도건설비 부담	655,810,000,000	1993-01-01 ~ 2017-12-31	107.9km(시계 34.7km)	588,629,000,000	1.9km(시계 1.9km)	14,385,000,000		14,385,000,000		- 4개노선 전체개통 - 1개노선 부분개통 - 1개노선 추가	98	도시교통본부 교통정책과
사가정길~암사동간 도로개설(암사대교 건설)	405,194,000,000	2001-01-01 ~ 2014-12-31	보상, 공사추진	290,522,000,000	보상, 공사추진	46,000,000,000	23,000,000,000	23,000,000,000		보상, 공사추진	87	도시안전실 도로계획과
신사사거리~고양시계간 도로개설	44,820,000,000	2004-01-01 ~ 2015-12-31	보상, 공사추진	38,738,000,000	2단계(터널구간 366m)	1,791,000,000	814,000,000	977,000,000		토지보상, 터널구간계약	70	도시안전실 도로계획과
동부간선도로(녹천교~의정부시계) 확장	269,808,000,000	2008-01-01 ~ 2015-12-31	도봉지하차도 신설	82,600,000,000	도봉지하차도 구조물, 제외지공 벽시공	18,000,000,000	4,000,000,000	14,000,000,000		도봉지하차도 3단계시공중	43	도시안전실 도로계획과
감일~초이간 광역도로 건설	14,749,000,000	2004-01-01 ~ 2014-12-31	보상, 공사추진	7,000,000,000	보상, 공사추진	3,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000		보상완료, 공사추진중	90	도시안전실 도로계획과