

(9) 주요사업 추진 현황

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
계	697,281,202,310			156,851,498,410		121,463,398,290	12,452,705,000	109,010,693,290				
스페이스 살림 건립 추진	109,571,000,000 여성가족복합시설 '스페이스 살림' 건립	2015-04-07 ~ 2020-06-25	부지매입비 납부 완료 및 소유권 이전(국방부→서울시), 타당성 조사, 기본계획 수립, 투자심사 이행 및 실시계획 완료, 공사 착공	66,040,960,940	공사(가설공사, 토공사, 지하 골조공사)	13,706,200,000		13,706,200,000		지하 골조 공사 추진	25	여성가족정책실 여성정책담당관
서울시 시네마테크 건립	22,482,000,000 서울 시네마테크 건립	2015-07-07 ~ 2022-03-31	설계용역 계약	288,810,000	설계용역 준공 및 공사발주	666,023,100		666,023,100		설계용역 준공 및 공사발주	14	경제정책실 경제정책과
농업공화국 조성	81,773,000,000 농업공화국 조성	2017-01-01 ~ 2022-03-31	사전절차 이행	311,000,000	설계용역 착공	491,259,000		491,259,000		기본설계 중	18	경제정책실 도시농업과
G밸리 문화복지센터 조성	19,996,000,000 G밸리 문화복지센터 조성	2017-11-30 ~ 2020-07-13	기본 및 실시설계, 공사착공('18.3월)	9,368,000,000	공정을 36% ('19.12월 기준)	6,451,000,000		6,451,000,000		지상 1층 골조공사 완료	36	경제정책실 거점성장추진단
서울애니메이션센터 재건축	62,500,000,000 서울애니메이션센터 재건축 추진	2015-10-15 ~ 2022-06-30	사전절차이행, 현상설계공모, 설계용역(사전절차이행, 현상설계공모, 설계용역(계획, 중간설계))	1,979,999,260	설계용역(실시설계), 철거공사, 매장문화재 조사	2,842,265,700		2,842,265,700		철거공사, 실시설계 완료 및 매장문화재 발굴조사 진행	20	경제정책실 거점성장추진단
홍릉 바이오 의료 앵커 운영	45,197,063,310 홍릉 바이오의료 앵커 조성 및 운영	2015-05-07 ~ 2019-12-31	서울바이오허브 3개동(산업지원동, 연구실현동, 지역열린동) 조성 및 운영	23,540,822,280	서울바이오허브 연구실현동(신관), 지역열린동(별관) 공사, 및 개관·운영	21,656,247,030		21,656,247,030		연구실현동(신관), 지역열린동(별관) 공사 완료 및 운영 개관·운영	100	경제정책실 거점성장추진단

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도(%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
어르신 복지시설 설치 지원	90,710,000,000	2019-01-01 ~ 2023-12-31	사업별 설계 및 공사	10,376,317,920	시립치매전담노인요양시설 확충(6개소)	14,655,410,000	7,158,705,000	7,496,705,000		공사착공(동대문-2019.8월, 마포-2019.4월), 설계용역(송파-2019.6월, 강동-2019.11월, 서대문-2019.12월), 공사추공(총량-2019.7월)	30	복지정책실 어르신복지과
	시립치매전담노인요양시설 확충(6개소)											
시립 서대문 농아인 복지관 별관 건립	17,273,000,000	2017-09-19 ~ 2022-09-30	일부토지 매입 및 기존토지 교환취득, 설계공모	5,686,000,000	별관 건립: 총 토지면적 568㎡, 총 연면적 3,652㎡(지상8층, 지하2층)	110,000,000		110,000,000		별관증축 토지 매입 완료, 설계용역 중	30	복지정책실 장애인자립지원과
	별관 건립: 총 토지면적 568㎡, 총 연면적 3,652㎡(지상8층, 지하2층)											
문화유적 지표조사 및 보존방안 연구	1,750,000,000	2019-01-01 ~ 2023-12-31	13개 자치구	1,716,053,000	강북구, 도봉구 등	350,000,000		350,000,000		2019년 용역 준공	50	문화본부 역사문화재과
	25개 자치구											
돈화문로 전통문화 시설(민요박물관) 개관대비 기반조성	1,395,794,000	2019-01-01 ~ 2019-12-31			전시 및 아카이브 개발	1,395,794,000		1,395,794,000		서울우리소리박물관 프로그램 및 전산 개발	100	문화본부 박물관과
	서울우리소리박물관 개관 관련 전시 프로그램 및 전산 개발											
평창동 미술문화복합공간 개관대비 기반조성	4,823,790,000	2018-01-01 ~ 2021-12-31	아트아카이브 시스템구축(1단계)	603,700,000	아트아카이브 시스템구축(2단계)	504,000,000		504,000,000		아트아카이브 시스템 구축	70	문화본부 박물관과
	평창동미술문화 복합공간 아카이브 구축 전시 자료 수집											
서울시 통합수장고 건립	25,039,604,000	2018-01-01 ~ 2022-05-31			건립 관련 토지 매입	2,254,000,000		2,254,000,000		토지 매입	20	문화본부 박물관과
	통합수장고 건립											
자원회수시설 주변 주민건강영향조사	360,000,000	2019-01-01 ~ 2019-12-31	6단계 1차년도 주민건강영향조사		6단계 1차년도 주민건강영향조사	340,546,980		340,546,980		6단계 1차년도 연구용역	100	기후환경본부 자원순환과
	6단계 1차년도 주민건강영향조사											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도(%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
속초수련원 증축	27,886,747,000	2019-01-01 ~ 2021-12-31	타당성 연구, 기본계획 수립, 설계공모		설계용역 착수	861,747,000		861,747,000		설계용역 시행중	30	행정국 인력개발과
	증축 10,355㎡(지하2층~지상4층)/리모델링 1,530㎡(기존동)											
서울시 지방세 정보화 발전방안 컨설팅	664,088,000	2019-01-01 ~ 2019-11-30								행안부 차세대세입정보시스템 통합 등 협의 중으로 사업 연기		재무국 세무과
	사업 연기											
시립청소년직업체험센터 건립	10,954,243,000	2014-01-01 ~ 2019-04-30	투자심사, 설계공모, 공사	8,340,000,000	공사 준공	2,614,243,000		2,614,243,000		준공	100	평생교육국 청소년정책과
	건축물 건립											
시립청소년음악창작센터 건립	18,286,000,000	2017-01-01 ~ 2022-04-30	투자심사, 설계공모	897,000,000	설계용역	300,000,000		300,000,000		설계용역	30	평생교육국 청소년정책과
	건축물 건립											
서울의료원 권역응급의료센터 건립	17,728,249,000	2016-03-01 ~ 2020-08-31	권역응급의료센터 기본설계 및 실시설계	1,037,932,010	권역응급의료센터 기본설계 및 실시설계	4,052,154,550		4,052,154,550		권역응급의료센터 1~3층 철근, 콘크리트 공사 진행	49	시민건강국 보건의료정책과
	지하 1층, 지상 3층(3,669㎡)											
노후 도로조명시설 개선 사업	29,961,714,000	2019-01-01 ~ 2019-12-31			10,436등 개량	27,227,878,290		27,227,878,290		14,520등 개량	100	안전총괄실 도로관리과
	10,436등 개량											
도로함몰 예방 사업	4,907,550,000	2019-03-26 ~ 2019-12-31			공동조사 1,705km, 공동발견 588개	4,305,337,270		4,305,337,270		공동조사 1,729km, 공동발견 588개	100	안전총괄실 도로관리과
	공동조사 1,705km, 공동발견 588개											
장기미집행 도시공원 도시관리계획 변경(안) 수립용역	1,086,000,000	2018-01-01 ~ 2020-12-31	시관리공원 56개소	656,538,000	시관리공원 56개소, 구관리공원 57개소	429,462,000		429,462,000		시관리공원 56개소, 구관리공원 57개소 대한 공원조성계획변경안 마련	60	푸른도시국 공원조성과
	시, 구공원 113개소											
양평1유수지 CS0s 저류조 설치	36,718,000,000	2014-12-23 ~ 2019-09-30	기본 및 실시설계, 공사착공	11,158,365,000	공사 준공	11,266,915,000	5,294,000,000	5,972,915,000		추진완료	100	물순환안전국 물순환정책과
	양평1유수지 CS0s 저류조 설치(용량46,000㎡)											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
한강관리를 위한 종합발전 계획 수립	1,000,000,000	2018-01-01 ~ 2019-11-30			용역시행	352,877,440		352,877,440		신곡수중보 가동보개방실증용역 완료	100	국립수환안전정책과
	신곡수중보 가동보개방용역											
유류 오염 정화용역	612,360,000	2018-01-01 ~ 2018-12-31			오염지하수정화 - 녹사평 1200, 캠프링 700	582,037,930		582,037,930		추진완료	100	국립수환안전정책과
	오염지하수 정화 1900톤 등											
마곡산업단지 공공지원센터 건립	64,605,000,000	2014-12-01 ~ 2021-05-31	타당성조사, 기본계획, 설계공모, 기본설계	14,850,000,000	실시설계 및 공사	4,048,000,000		4,048,000,000		실시설계 완료, 시공업체선정(기초파일공사 완료)	66	지역발전본부 서남권사업과
	1개소 건립											

도시철도건설사업비특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
계	7,751,929,400,000			2,784,550,895,316		390,289,472,400	123,338,243,000	223,489,606,400	43,461,623,000			
지하철 1~4호선 노후시설 재투자	1,943,495,000,000	2011-01-01 ~ 2022-12-31	서울지하철 1~4호선(116.5km) 전기, 신호, 건축 등 노후 시설물 정비(변전설비5개소, 전차선 설비27km, 송배전 설비80km, 전기실 10개소, 자갈도상 1km, 분기기 40틀, 열차무선60.2km 등)	990,306,000,000	분기기 개량 등 12개 사업	102,668,000,000	30,800,000,000	35,934,000,000	35,934,000,000	19년 사업 설계 및 시공	70	도시교통실 도시철도과
	서울지하철 1~4호선(116.5km) 전기, 신호, 기지, 건축 등 노후 시설물 정비											
지하철역 승강편의 시설 설치	404,718,000,000	2008-01-01 ~ 2021-12-31	엘리베이터 95대, 에스컬레이터 343대 설치	365,886,000,000	엘리베이터 6대, 에스컬레이터 10대 설치	38,832,000,000	6,445,000,000	24,868,500,000	7,518,500,000	설계 및 시공 중	82	도시교통실 도시철도과
	엘리베이터 156대, 엘리베이터 143대, 에스컬레이터 420대 설치											
지하철 2·3호선 노후전동차 교체	102,300,000,000	2014-01-01 ~ 2022-12-31	200칸 반입	38,000,000,000	100칸 반입	12,000,000,000		12,000,000,000		100칸 반입 완료	50	도시교통실 도시철도과
	노후전동차 610칸 교체											
지하역사 공기질 개선	746,640,000,000	2019-01-01 ~ 2022-12-31			승강장 공기질 개선장치 2,040대, 전동차 공기질 개선장치 400대, 자동측정망254역 설치 등	57,436,200,000	31,355,200,000	26,081,000,000		설계 및 시공 중	25	도시교통실 도시철도과
	지하역사 및 전동차 내 공기질 개선사업(4개분야 26개 사업 - 승강장 공기질 개선장치 4,064대, 스마트공기질 관리 시스템 설치 55역 등)											
문화예술철도 조성	43,850,000,000	2019-01-01 ~ 2021-12-31			영등포시장역 1단계, 미아역	21,715,000,000		21,715,000,000		설계 중	30	도시교통실 도시철도과
	영등포시장역, 군자역, 미아역 문화예술 철도 조성											

도시철도건설사업비특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도(%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비					
						계	국비	지방비			
1호선 역사(동대문역·신설동역·종로5가역) 리모델링	29,636,000,000	2018-11-30 ~ 2020-12-31			디자인, 건축설계	19,513,000,000		19,513,000,000	설계 완료	20	도시교통실 도시철도과
	3개역 리모델링 및 문화예술철도 조성										
도시철도 9호선 3단계 건설	1,401,460,000,000	2009-12-01 ~ 2019-12-31	9.23km	1,294,557,441,386	건축, 설비, 전기 등	50,438,518,170	39,538,043,000	10,900,475,170	9호선 3단계 개통('18.12.01), 증차차량(56량) 구매 완료	100	도시기반시설본부 총무부 재무예산과
	총연장 9.23km, 정거장 8개소										
진접선(4호선연장) 차량기지 건설	533,455,000,000	2015-01-01 ~ 2025-12-31	실시설계	25,661,775,430	보상, 토목등	17,933,267,000		17,933,267,000	진입도로 개설 및 수직구 토공 및 가시설 공사중(보상병행)		도시기반시설본부 총무부 재무예산과
	차량기지 197,400㎡, 인입선 4.9km, 창동차량기지 철거 1식										
건설지 작성 용역	554,400,000	2019-07-26 ~ 2020-07-25			자료수집 및 편집	425,624,400		425,624,400	9호선 2·3단계 9개공구(915공구~923공구) 자료수집 및 편집	75	도시기반시설본부 총무부 재무예산과
	9호선 2·3단계 건설지 작성(915공구~923공구) 9개 공구										
가상현실(VR) 안전 콘텐츠 개발 용역	510,000,000	2019-07-01 ~ 2020-08-15			전산개발 등				안전체험용 가상현실(VR) 콘텐츠 개발 용역 진행중	5	도시기반시설본부 총무부 재무예산과
	건설공사 안전교육용 가상현실(VR) 콘텐츠 10종										
신림선 경전철 건설(민자)	428,554,000,000	2017-02-03 ~ 2022-02-02	0.45km	69,861,000,000	0.95km	67,998,974,440	15,200,000,000	52,798,974,440	토공 및 가시설 공사중(보상병행)	36	도시기반시설본부 총무부 재무예산과
	총연장 7.8km, 정거장 11개소, 차량기지 1개소										
동북선 경전철 건설(민자)	810,057,000,000	2010-01-01 ~ 2025-12-31	광고 등	265,408,500	협상 및 실시설계	1,319,765,390		1,319,765,390	행정절차(도로굴착심도, 지장물 이설협의 등) 이행중		도시기반시설본부 총무부 재무예산과
	총연장 13.4km, 정거장 16개소, 차량기지 1개소										
영동대로 지하공간 복합개발(도시철도)	1,306,700,000,000	2015-02-01 ~ 2024-12-31	기본설계	13,270,000	우선 시공분	9,123,000		9,123,000	기본설계중		도시기반시설본부 총무부 재무예산과
	복합환승센터 597m, 철도건설 403m										

교통사업특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
계	3,072,007,946,000			100,448,796,412		444,194,475,360	13,243,680,000	426,516,195,600	4,434,599,760			
저상버스 도입	176,952,978,000	2019-01-01 ~ 2023-12-31			360대	33,109,200,000	13,243,680,000	19,865,520,000		사업완료	100	도시교통실 버스정책과
	360대											
교통약자 이동편의 증진을 위한 버스환경 개선	77,999,908,000	2019-01-01 ~ 2023-12-30			348대	19,203,336,000		19,203,336,000		사업완료	100	도시교통실 버스정책과
	348대											
운수업계(버스) 유가보조금	169,830,055,000	2019-01-01 ~ 2023-12-31			CNG 8,620대, 경유 791대	29,850,980,160		29,850,980,160		사업완료	100	도시교통실 버스정책과
	CNG8,620대, 경유791대											
시내버스 재정지원	1,516,500,005,000	2019-01-01 ~ 2023-12-31			65개사, 7,399대	291,512,000,000		291,512,000,000		사업완료	100	도시교통실 버스정책과
	65개사, 7,399대											
마을버스 재정지원	90,115,000,000	2019-01-01 ~ 2023-12-31			139개사, 1,584대	19,900,000,000		19,900,000,000		사업완료	100	도시교통실 버스정책과
	139개사, 1,584대											
비강남지역 주택가 공동주차장 건설 확충	167,000,000,000	2012-02-01 ~ 2022-12-31	추진중	21,000,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000		건설 중		도시교통실 주차계획과
	4,200면 건설											
제2자유로 종점부(난지도길)입체화(교통개선분담금 계정)	77,601,000,000	2014-01-01 ~ 2022-12-30	기본설계 및 실시설계시행	2,590,627,610	소규모 환경영향평가, 관계기관 협의 후 공사착공	4,037,699,760		4,037,699,760		소규모 환경영향평가, 관계기관 협의, 공사착공	5	안전총괄실 도로계획과
	교차로 개선 3개소											
탄천변 동측도로 확장(교통개선분담금 계정)	424,200,000,000	2015-01-01 ~ 2022-12-30	1,2구간 타당성조사 및 기본계획 용역 시행	973,352,190	1구간 기본 및 실시설계 용역 시행, 2구간 타당성조사 및 기본계획용역 시행	396,900,000		396,900,000		1구간 기본 및 실시설계 용역 시행, 2구간 타당성조사 및 기본계획용역 시행		안전총괄실 도로계획과
	구조개선 폭 4-6차로, 연장 4.9km											
잠실대교 남단 주변 연결체계 개선(교통개선분담금 계정)	31,341,000,000	2014-01-01 ~ 2024-12-31	기본 및 실시설계용역 시행		기본 및 실시설계용역 시행					기본 및 실시설계용역 시행		안전총괄실 도로계획과
	연결로 구조개선 2개소											

교통사업특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도(%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
하남선(5호선연장) 광역철도 건설(교통개선분담금)	106,768,000,000	2013-10-01 ~ 2020-12-31	0.71km	75,810,222,842	0.39km	20,652,527,440		20,652,527,440		본선 터널 구조물 및 정거장 구조물 완료, 가 출입구 시설 및 토공작업 시행	87	도시기반시설본부 총무부 재무예산과
	총연장 1.1km, 정거장 1개소, 차량기지입출고선 1개소											
영동대로 지하공간 복합개발(교통개선분담금)	233,700,000,000	2015-02-01 ~ 2024-12-31	기본설계	74,593,770	우선 시공분	20,531,832,000		20,531,832,000		기본설계 중		도시기반시설본부 총무부 재무예산과
	복합환승센터 597m, 철도건설 403m											

주택사업특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도(%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
계	1,392,353,540,000			167,731,494,740		277,126,936,830	17,921,613,170	259,205,323,660				
사직2구역 보존정비를 위한 지원사업	33,368,000,000 사직동 일대 41,583㎡ 보존 정비	2017-01-01 ~ 2020-12-31	주민역량강화, 공동체활성화, 선교사 부지 매입	32,728,000,000	공동이용시설 정비, 기반시설 치 등	150,000,000		150,000,000		공동이용시설 보수 관리 등	80	도시재생실 도시활성화과
해방촌 도시재생사업 추진	10,000,000,000 주민역량 강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진	2014-12-31 ~ 2020-12-31	테마가로 등 4개 분야 사업	5,014,486,540	마중물 및 공동체활성화 등	1,971,874,670	907,372,000	1,064,502,670		해방촌테마가로 조성 완료(1구간), 주민공동이용시설 준공, 신형시장 환경개선사업 설계용역 발주 등	75	도시재생실 주거재생과
가리봉 도시재생사업 추진	10,000,000,000 주민역량 강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진	2014-09-01 ~ 2020-12-31	주민역량 강화, 공동체 활성화	9,163,008,200	마중물 사업	2,570,515,600	1,814,241,170	756,274,430		앵커시설 준공(1곳), 우마길 사 준공 등	65	도시재생실 주거재생과
10분 동네단위 종합주거지 재생사업	375,370,000,000 생활편의시설 확충계획 수립	2019-01-01 ~ 2027-12-31	생활편의시설 3개년 종합계획 수립, 시범사업지 선정(13개)		3개년 종합계획 수립, 시범사업지 13개 선정 및 사업추진	5,950,000,000		5,950,000,000		3개년 종합계획 수립, 시범사업지 선정(13개)	100	도시재생실 주거재생과
강북구 수유1동 도시재생뉴딜사업 지원	10,500,000,000 주민역량 강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진	2017-04-01 ~ 2022-12-31	주민역량강화, 공동체활성화 및 마중물 사업	1,847,000,000	주민역량강화, 공동체활성화 및 마중물 사업	6,900,000,000	2,400,000,000	4,500,000,000		주민역량강화사업 및 공동체활성화사업 추진, 활성화 계획 수립 등	35	도시재생실 주거재생과
도봉구 창3동 도시재생사업 지원	10,500,000,000 주민역량 강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진	2017-04-01 ~ 2022-12-31	주민역량강화, 공동체활성화 및 마중물 사업	1,478,000,000	주민역량강화, 공동체활성화 및 마중물 사업	3,148,000,000		3,148,000,000		주민역량강화사업 및 공동체활성화사업 추진, 활성화 계획 수립 등	30	도시재생실 주거재생과

주택사업특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
은평구 불광2동 도시재생뉴딜사업 지원	10,500,000,000	2017-04-01 ~ 2022-12-31	주민역량강화, 공동체활성화 및 마중물 사업	1,944,000,000	주민역량강화, 공동체활성화 및 마중물 사업	6,903,000,000	2,400,000,000	4,503,000,000		주민역량강화사업 및 공동체활성화사업 추진, 활성화 계획 수립 등	35	도시재생실 주거재생과
	주민역량 강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진											
서대문구 천연총현동 도시재생뉴딜사업 지원	10,500,000,000	2017-04-01 ~ 2022-12-31	주민역량강화, 공동체활성화 및 마중물 사업	700,000,000	주민역량강화, 공동체활성화 및 마중물 사업	6,907,000,000	2,400,000,000	4,507,000,000		주민역량강화사업 및 공동체활성화사업 추진, 활성화 계획 수립 등	35	도시재생실 주거재생과
	주민역량 강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진											
중랑구 목2동 도시재생뉴딜사업 지원	10,500,000,000	2017-04-01 ~ 2022-12-31	주민역량강화, 공동체활성화 및 마중물 사업	700,000,000	주민역량강화, 공동체활성화 및 마중물 사업	6,900,000,000	2,400,000,000	4,500,000,000		주민역량강화사업 및 공동체활성화사업 추진, 활성화 계획 수립 등	35	도시재생실 주거재생과
	주민역량 강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진											
관악구 난곡난향동 도시재생뉴딜사업 지원	10,500,000,000	2017-04-01 ~ 2022-12-31	주민역량강화, 공동체활성화 및 마중물 사업	700,000,000	주민역량강화, 공동체활성화 및 마중물 사업	6,912,000,000	2,400,000,000	4,512,000,000		주민역량강화사업 및 공동체활성화사업 추진, 활성화 계획 수립 등	35	도시재생실 주거재생과
	주민역량 강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진											
금천구 독산1동 도시재생뉴딜사업 지원	11,400,000,000	2019-01-01 ~ 2021-12-31	주민역량강화, 공동체활성화 및 마중물 사업	350,000,000	공동커뮤니티시설, 거주민역량강화, 공동커뮤니티시설 건립	4,750,000,000	1,600,000,000	3,150,000,000		주민역량강화사업 및 공동체활성화사업 추진, 앵커시설 준공 등	40	도시재생실 주거재생과
	주민역량 강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진											
동대문구 제기동 도시재생뉴딜사업 지원	11,400,000,000	2019-01-01 ~ 2021-12-31	주민역량 강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진	350,000,000	주민역량 강화, 공동체 활성화, 주택개발사업 지원	4,750,000,000	1,600,000,000	3,150,000,000		주민역량강화사업 및 공동체활성화사업 추진, 주택개발사업지원 등	30	도시재생실 주거재생과
	주민역량 강화, 공동체 활성화, 주택개발사업 추진											
관리형 주거환경개선사업	106,094,000,000	2012-01-01 ~ 2023-12-31	공동이용시설 및 정비기반시설 준공(27개소)	55,548,000,000	공동이용시설 조성(16개소), 정비기반시설 조성(10개소)	11,130,000,000		11,130,000,000		공동이용시설 조성, 정비기반시설 조성	63	도시재생실 주거환경개선과

주택사업특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도(%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
옥인동 역사문화형 주거환경개선사업	26,890,000,000	2018-01-01 ~ 2021-12-31		3,028,000,000		15,328,000,000		15,328,000,000		앵카시설매입 및 리모델링	70	도시재생실 주거환경개선과
성곽마을 보전·관리사업	86,416,000,000	2015-01-01 ~ 2022-12-31		49,286,000,000		7,234,546,560		7,234,546,560		재생계획수립완료(14)	80	도시재생실 주거환경개선과
빈집활용 도시재생 프로젝트(빈집매입)	611,900,000,000 빈집 1,000호 매입	2019-01-01 ~ 2022-12-31				176,332,000,000		176,332,000,000		빈집매입 200호 매입 완료	20	도시재생실 주거환경개선과
서울시 중장기 주택시장 안정화 방안 연구	472,540,000 1건	2019-04-29 ~ 2020-04-28				400,000,000		400,000,000		장기계속계약으로 20년 4월 준공 예정	80	주택건축본부 주택정책과
전농동588~배봉로간 연결고가도로 건설공사	46,043,000,000 연결고가 : 폭 15.5~21m, 연장 465.5m	2014-01-01 ~ 2023-12-31	기본 및 실시설계, 감정평가	4,895,000,000	건설사업수탁사업 및 사업관리	8,890,000,000		8,890,000,000		토지보상 후 지장이설, 건축물해체 등 공사추진	19	주택건축본부 주거사업과

도시개발특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도(%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
계	6,505,106,640,580			3,310,395,205,589		556,796,348,865	17,395,000,000	539,401,348,865				
홍릉 바이오 의료 엔지니어링 조성	57,516,954,000	2017-07-28 ~ 2021-12-31	서울바이오허브 글로벌협력동 조성(지반조사 등)	1,766,000,000	서울바이오허브 글로벌협력동 조성(설계 및 착공)	12,449,810,000		12,449,810,000		서울바이오허브 글로벌협력동 기본 및 실시설계 진행중	15	경제정책실 거점성장추진단
	서울바이오허브 글로벌협력동 조성											
50+캠퍼스 확충	61,499,000,000	2015-10-01 ~ 2022-06-30	설계 및 공사	10,492,561,590	북부 및 동부50+ 캠퍼스	10,052,884,610		10,052,884,610		북부캠퍼스 공사중 및 동부캠퍼스 설계중	33	복지정책실 인생이모작지원과
	50+캠퍼스 2개 확충											
걷기편한 행복거리 만들기	108,371,870,000	2012-01-01 ~ 2023-12-31	439,917m2	81,367,000,000	121,100m2	27,004,870,000		27,004,870,000		시도상 노후 보도 정비	100	도시교통실 보행정책과
	561,017m2											
보도상 장애인 안전 시설 정비	18,500,000,000	2016-01-01 ~ 2023-12-31	3,905개소	14,666,000,000	1,037개소	3,834,000,000		3,834,000,000		횡단보도 노면진출입 및 턱낮춤 및 점자블록 정비	100	도시교통실 보행정책과
	4,942개소											
시민생활사 박물관 건립	25,232,000,000	2014-03-01 ~ 2019-05-20	기본설계 VE보고서 작성 및 심사	3,150,338,600	공사, 감리 및 유물구입	4,560,000,000		4,560,000,000		공사완료, 운영	100	문화본부 박물관과
	지하1층 지상5층 (6,919.78㎡)											
(구)북부법조단지 환경개선사업	6,016,000,000	2010-01-01 ~ 2019-05-20	설계공모, 실시 설계완료	1,128,644,350	공사, 감리	1,721,000,000		1,721,000,000		공사완료	100	문화본부 박물관과
	지하1층 증축 (연 8,254㎡)											
돈화문로 전통문화 시설(민요박물관) 건립	21,258,000,000	2015-10-01 ~ 2019-10-31	부지매입	10,358,000,000	지하층 골조공사	6,215,000,000		6,215,000,000		공사완료, 운영	100	문화본부 박물관과
	지하2층, 지상1층(1,385)											
아동·청소년 예술 교육센터 건립 지원	26,323,000,000	2014-11-01 ~ 2022-09-30	95㎡	3,995,000,000	1,701㎡	5,071,000,000		5,071,000,000		공사 중	40	
	4,275㎡											
서울 공예박물관 건립	180,401,000,000	2016-01-01 ~ 2020-12-31	토지 매입비 및 설계비 등	132,779,000,000	건축공사 및 감리, 유물구입 등	36,378,000,000	1,000,000,000	35,378,000,000		토지매입, 설계완료, 공사 진행중	32	서울공예박물관 총무과

도시개발특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
서울 임체복합도시 구축 마스터플랜 수립	13,457,000,000	2019-03-01 ~ 2023-12-31				300,000,000		300,000,000		마스터플랜 수립 추진 용역('19.5-' 19.12)완료	40	공공개발기 획단
공공부지 전략거점 개발 계획 수립	481,322,000	2019-06-19 ~ 2020-12-18			개발구상(안) 마 련(2개소), 추가 후보지 발굴(3개 소) 검토	137,769,150		137,769,150		용역계약 및 착수('1 9.6.), 관 계부서 사 전설명 및 의견수렴, 자문계획가 구성·운 영계획수립 및 자문계 획가 위촉('19.8.), 현장답사(' 19.9.), 용 역중간보고	50	공공개발기 획단
서울 관문도시 조성	1,078,000,000	2019-08-21 ~ 2020-09-09			현황조사 등	300,000,000		300,000,000		사업성분석 등 기본계 획수립	40	공공개발기 획단
강남순환도시고속도 로건설	1,694,628,000,000	1997-12-01 ~ 2020-12-31	보상 및 공사추 진	1,554,562,885,350	보상 및 공사추진	57,564,630,860		57,564,630,860		보상및공사 추진	96	안전총괄실 도로계획과
내부순환로(월곡IC) 진출연결로 신설	13,800,000,000	2016-01-01 ~ 2022-12-31	타당성조사용역 시행, 투자심사 완료	462,808,000	기본 및 실시설 계용역 시행	291,438,000		291,438,000		기본 및 실 시설계용 시행		안전총괄실 도로계획과
서부간선지하도로 건설	187,804,000,000	2010-01-01 ~ 2021-02-28	보상 및 공사추 진	101,350,000,000	공사추진	19,999,720,590		19,999,720,590		공사추진	62	안전총괄실 도로계획과
올림픽대로~여의도 간 진입램프 설치	19,674,938,290	2011-01-01 ~ 2019-10-30	기본 및 실시설 계완료, 공사추 진	14,827,199,700	공사추진	4,847,738,590		4,847,738,590		공사추진	100	안전총괄실 도로계획과

도시개발특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도(%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
한강상 교량 연결로 구조개선(올림픽대교 남단)	49,592,000,000	2012-03-01 ~ 2021-12-31	공사추진	21,894,346,870	공사추진	8,224,462,610		8,224,462,610		공사추진	67	안전총괄실 도로계획과
	램프신설 및 램프이설											
동부간선도로 확장(월계1교~녹천교)	113,662,000,000	2004-01-01 ~ 2021-12-31	보상 및 경원선 이설 추진	82,942,001,970	공사추진	11,153,378,030		11,153,378,030		공사추진	65	안전총괄실 도로계획과
	도로확장 폭4→6차로, 연장 1.4km											
신림~봉천터널 건설	550,700,000,000	2009-04-01 ~ 2023-12-31	보상및 공사추진	186,700,970,960	공사추진	30,414,174,870		30,414,174,870		공사추진	31	안전총괄실 도로계획과
	도로개설 폭 4차로, 연장 5.6km											
서울제물포터널 건설	109,759,000,000	2010-01-01 ~ 2021-04-30	공사착공	69,500,000,000	공사추진	15,000,000,000		15,000,000,000		공사추진	74	안전총괄실 도로계획과
	왕복 4차로, 연장 7.53km (소형차 전용)											
월드컵 대교 건설	355,049,000,000	1999-01-01 ~ 2021-12-31	설계 및 공사 추진	179,909,871,599	공사추진	57,233,018,720		57,233,018,720		공사추진	75	안전총괄실 도로계획과
	교량건설 폭 6차로, 연장 1.98km											
울곡로(창경궁앞)구조개선	85,370,000,000	2008-01-01 ~ 2021-06-30	보상 및 공사	64,633,352,470	공사추진	8,566,123,960		8,566,123,960		공사추진	81	안전총괄실 도로계획과
	도로확장 4→6차로, 연장 810m											
안양교 확장	83,284,000,000	2006-06-01 ~ 2021-12-31	설계완료, 공사 추진	34,333,412,980	공사추진	13,686,385,530		13,686,385,530		공사추진	58	안전총괄실 도로계획과
	폭 4~5→6차로, 연장 1,110m											
도림로 확장	35,000,000,000	2009-01-01 ~ 2020-12-31	보상 및 공사추진	27,066,867,340	보상 및 공사추진	4,315,812,030		4,315,812,030		보상 및 공사추진	93	안전총괄실 도로계획과
	도로확장 폭 6→8차로, 연장 1.15km											
신상도 지하차도 확장	31,859,000,000	2006-01-01 ~ 2021-12-31	공사 계약 및 착공, 보상시행	27,039,960,250	보상시행, 공사착공	146,571,390		146,571,390		보상시행, 공사착공	30	안전총괄실 도로계획과
	폭 2→4~6차로 연장 324m											
디지털3단지~두산길간 지하차도 건설	68,457,000,000	2012-12-03 ~ 2022-12-31	보상 및 공사추진	27,797,358,700	보상 및 공사추진	14,002,839,460		14,002,839,460		보상 및 공사추진	27	안전총괄실 도로계획과
	폭4차로 연장453m(지하차도 2차로 310m)											

도시개발특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도(%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
사당로(구) 범진여객~솔밭로입구 도로 확장	40,116,000,000	2014-01-01 ~ 2021-12-31	기본 및 실시설계용역 완료, 보상시행	22,425,707,930	보상시행 및 공사착공	4,163,993,970		4,163,993,970		보상시행 및 공사착공	23	안전총괄실 도로계획과
	폭 4→6차로 연장 618m											
서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성	85,950,000,000	2013-09-01 ~ 2023-12-31	타당성조사, 기본설계 시행	870,217,000	실시설계시행	1,269,500,000		1,269,500,000		실시설계시행		안전총괄실 도로계획과
	왕복 4-6차로, 연장 8.1km, 친환경공간 조성 119,000㎡											
서초역~방배로간 도로 확장	150,574,000,000	2007-01-01 ~ 2020-06-30	보상 및 공사추진	136,340,917,210	공사추진	12,742,376,240		12,742,376,240		공사추진	99	안전총괄실 도로계획과
	폭40m 연장 1.28km(터널 530m)											
남부순환로(개봉사거리) 평탄화	31,000,000,000	2009-03-01 ~ 2021-12-31	설계 및 공사추진	10,237,051,430	공사추진	3,899,483,190		3,899,483,190		공사추진	42	안전총괄실 도로계획과
	도로구조개선 폭 30m, 연장 1.1km											
성북동길 확장	17,615,000,000	2004-01-01 ~ 2020-12-31	보상, 공사추진	17,855,186,090	보상, 공사추진	4,943,571,175		4,943,571,175		보상, 공사추진	93	안전총괄실 도로계획과
	도로확장 폭 12→30m, 연장 640m											
국회대로 지하차도 및 상부 공원화	401,510,000,000	2013-05-01 ~ 2024-12-31	기본 및 실시설계	7,131,641,780	1단계 : 공사추진, 2단계 : 기본 및 실시설계용역 시행, 3단계 : 설계공모	9,973,228,190		9,973,228,190		1단계 : 기본 및 실시설계용역 시행, 3단계 : 설계공모	74	안전총괄실 도로계획과
	폭 40-55m 연장 7.6km											
금호로 확장	21,350,000,000	2016-01-01 ~ 2020-09-30	기본 및 실시설계 완료, 보상시행	4,961,246,310	보상시행 및 공사추진	4,845,737,110		4,845,737,110		보상시행 및 공사추진	56	안전총괄실 도로계획과
	도로확장 폭 2-3→4차로, 연장 120m											
방고개로 확장	35,449,000,000	2014-01-01 ~ 2020-04-30	타당성조사 및 기본계획 용역완료, 기본 및 실시설계용역 완료, 보상 및 공사시행	22,938,598,780	공사추진	6,550,163,120		6,550,163,120		공사추진	90	안전총괄실 도로계획과
	폭 6→7-8차로 연장 2.44km											

도시개발특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도(%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
천호대로(광나루역) 확장	100,172,556,290	2007-03-01 ~ 2019-11-29	설계완료, 보상 완료, 공사추진	94,033,892,000	공사추진	6,138,664,290		6,138,664,290		공사추진	100	안전총괄실 도로계획과
	폭 6→10차로 연 장 900m(지하차 도580m)											
천호대교 남단 주변 연결체계 개선	32,058,000,000	2014-01-01 ~ 2024-12-31	타당성 조사, 기 본 및 실시설계 시행		기본 및 실시설 계 시행	169,544,000		169,544,000		기본 및 실 시설계 시 행		안전총괄실 도로계획과
	연결로 구조개선 2개소											
구천면길 도로확장	62,931,000,000	2004-01-01 ~ 2026-12-31	설계시행, 보상 추진	5,792,462,360	보상추진	3,229,600		3,229,600		보상추진		안전총괄실 도로계획과
	도로확장 폭 2→ 3차로, 연장 1,3 40m											
양재대로 구조개선	194,070,000,000	2010-03-01 ~ 2024-12-31	설계 및 공사추 진	7,164,732,480	공사추진	12,397,563,700		12,397,563,700		공사추진	5	안전총괄실 도로계획과
	대모지하차도 신 설(연장 1,174m) 일원지하차도 차 로축소(6차로→4 차로)											
고가차도 철거	27,862,000,000	2017-01-01 ~ 2020-12-31	설계 및 공사추 진	1,267,039,050	설계 및 공사추 진(구로고가철거 완료, 노들남북 고가차도 철거 기본 및 실시설 계 시행)	11,712,755,090		11,712,755,090		설계 및 공 사추진(구 로고가철거 완료, 노들 남북고가차 도 철거 기 본 및 실시 설계 시행)	50	안전총괄실 도로계획과
	고가차도 철거 3 개소											
도시고속도로 연결 로 추가설치	44,892,000,000	2008-01-01 ~ 2021-12-31	정릉길 연결로 설치공사 완료	14,663,632,440	공사착공을 위한 협의					공사착공을 위한 협의		안전총괄실 도로계획과
	도시고속도로 (정 릉길, 화랑로, 연희로) 연결로 설치											
성산대교 성능개선	112,800,000,000	2013-11-01 ~ 2023-12-31	남북단 접속교 성능개선	18,633,000,000	가교 설치	12,290,333,790		12,290,333,790		북단 강교 도장, 남단 가교 거더 조립	38	안전총괄실 교량안전과
	분교 및 접속교 슬래브 전면교체 및 상부구조물 보수보강(폭 27~ 39m, 연장 1,445 m)											

도시개발특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
장안평 도시재생사업	19,638,000,000	2015-01-01 ~ 2020-12-31	도시재생활성화 계획 수립, 주민 역량강화, 공동 체 활성화 및 마 중물 사업, 자 동차산업융합정 보센터 설립	11,407,300,000	경제기반형 도시 재생활성화계획 수립, 자동차산 업 종합정보센터 등 운영, 가로 환경개선사업	4,425,800,000		4,425,800,000		용역 착수, 사업계획 승인, 사업 계획 수립	80	도시재생실 도시활성화 과
	장안평 일대(50.8만㎡) 도시재생 활성화지역 도시 재생사업											
영등포 도심권(경인 로) 일대 도시재생 사업	49,600,000,000	2017-06-01 ~ 2022-12-31	도시재생활성화 계획 수립	5,488,000,000	도시재생활성화 계획 수립, 주민 역량강화, 공동 체 활성화 및 앵 커시설 매입	2,490,000,000		2,490,000,000		주민역량강 화사업 및 공동체활성 화 사업추 진, 활성화 계획 수립 계획 수립 (토지, 건물) 매입	30	도시재생실 도시활성화 과
	영등포 일대(70만㎡) 도시재생 활성화지역 도시 재생사업											
경복궁 광화문 월대 등 문화재 복원 및 주변 정비	74,200,000,000	2017-08-01 ~ 2021-12-31	월대 복원 고증 연구	80,000,000	기본 및 실시설 계, 사유지 보상	26,671,000,000	13,336,000,000	13,335,000,000		기본 및 실 시설계 진 행중	40	도시재생실 광화문광장 추진단
	경복궁 전면 역 사문화공간 회복											
광화문 시민광장 조 성	48,769,000,000	2019-01-01 ~ 2021-12-31	해당없음		기본 및 실시설 계	4,000,000,000		4,000,000,000		기본 및 실 시설계 진 행중	40	도시재생실 광화문광장 추진단
	세종대로 도로 공간 재편 및 시 민 소통문화공간 조성											
GTX-A 광화문복합역 사 타당성조사 및 기본계획	389,780,000,000	2019-01-01 ~ 2024-06-30	해당없음		자체 타당성조사 및 기본계획 수 립	1,000,000,000		1,000,000,000		자체 타당 성조사 및 기본계획 수립	20	도시재생실 광화문광장 추진단
	GTX-A노선 광화 문역 신설											
광화문 일대 보행환 경 개선 사업	25,000,000,000	2019-07-01 ~ 2021-05-31	해당없음		기본 및 실시설 계	1,000,000,000		1,000,000,000		기본 및 실 시설계 진 행중	20	도시재생실 광화문광장 추진단
	광화문광장 인근 보행로 개선 등 도심보행 인프 라 구축											
동네뒷산 공원조성	165,723,000,000	2011-01-01 ~ 2020-12-31	437,158㎡	138,162,000,000	46,283㎡	5,560,777,000		5,560,777,000		시관리공원 56개소 토 지보상 및 공원조성	90	푸른도시국 공원조성과
	481,462㎡											

도시개발특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
오류천(구로구) 단면확장	28,100,000,000	2015-03-01 ~ 2020-12-31	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본 및 실시 설계 시행 ○ 하수박스 □3.0×3.0m@2 L=640m 신설(1구간) 	5,890,000,000	□3.0×3.0m@2 L=390m 신설(1구간)	4,000,000,000		4,000,000,000		<ul style="list-style-type: none"> ○ '15.05. ~ '16.05. : 기본 및 실시 설계 시행 ○ '16.11. ~ '19.05. : 1구간 공사 시행 중 ○ '18.12. ~ '20.05. : 2구간 공사 시행 예정 	35	물순환안전국 하천관리과
	? 오류천 단면확장(L=2,010m) 및 하수관로 정비											
신월 빗물저류배수 시설 설치	138,004,000,000	2011-01-27 ~ 2019-06-30	저류배수터널 굴착완료	100,772,000,000	배수터널 라이닝	34,289,000,000		34,289,000,000		<ul style="list-style-type: none"> ○ '13.5 ~ 공사착공 ○ '17.7 저류배수터널 굴착완료 ○ '17.8 저류배수터널 라이닝 및 시공중 	82	물순환안전국 하천관리과
	자류량 320,000 m ³											
당인 빗물펌프장 시설용량 증대	11,669,000,000	2017-05-01 ~ 2019-04-30	착공 및 지하구조물 설치	2,900,000,000	펌프가동 시설 설치	5,359,000,000		5,359,000,000		펌프가동 시설 설치	67	물순환안전국 하천관리과
	펌프 2대 증설(1,160→1,980m ³ /분), 흡수정 용량증설(1,159→1,650m ³), 펌프장 증축(2→3층, 275→927m ³)											
행당 빗물펌프장 시설용량 증대	10,488,000,000	2017-05-01 ~ 2019-08-30	착공 및 지하구조물 설치	2,198,000,000	펌프가동 시설 설치	5,643,000,000		5,643,000,000		펌프가동 시설 설치	67	물순환안전국 하천관리과
	펌프 2대 증설(2,065→2,665m ³ /분) / 유수지 증설(6,500→13,500m ³ /분) / 제진기 2대 교체(유압)											

도시개발특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도(%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
한남 빗물펌프장 시설용량 증대	10,879,000,000	2017-05-01 ~ 2019-12-31	착공 및 지하구조물 설치	2,800,000,000	펌프가동 시설 설치	4,081,000,000		4,081,000,000		펌프가동 시설 설치	86	물순환안전국 하천관리과
	펌프 1대 증설(1,200→1,494m³ / 분) 배수문교체(2.2x3.5 4대) 펌프장 증축(2→3동, 1,058→1,588m³)											
동부간선도로(창동상계구간) 지하차도 건설사업	165,578,000,000	2016-03-01 ~ 2024-06-30	타당성조사용역 등	743,000,000	타당성조사용역 및 공사입찰 등	2,690,000,000	2,690,000,000			조달청 공사입찰공고 준비중	5	지역발전본부 동북권사업과
	지하차도 폭 3~4차로, 연장 1,700M											
동북권창업센터 건립	48,600,000,000	2016-04-01 ~ 2020-09-30	설계 및 공사	14,735,000,000	공사	8,093,000,000		8,093,000,000		골조공사중(5층)	70	지역발전본부 동북권사업과
	지하2층/지상5층											
우이동 가족캠핑장 조성	16,346,000,000	2016-08-01 ~ 2020-06-30	학술용역 및 보상계획	7,981,000,000	토지보상 등	2,554,000,000		2,554,000,000		토지보상중	80	지역발전본부 동북권사업과
	캠핑장, 방문자센터, 숲 체험관 등											
창동상계 동서간 연결교량 건설사업	25,610,000,000	2016-03-01 ~ 2023-12-31	기본계획 수립 등	200,000,000	기본 및 실시계획	369,000,000	369,000,000			기본 및 실시계획역중	5	지역발전본부 동북권사업과
	교량건설 2개소											

광역교통시설특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도(%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
계	1,777,073,000,000			763,951,571,742		169,596,466,510	3,212,000,000	166,384,466,510				
수서차량기지 이전 및 부지활용방안 사전타당성 조사	300,000,000 수서차량기지 이전 및 부지활용 방안 연구	2019-12-31 ~ 2020-12-30			수서차량기지 이전 및 부지활용 방안 연구	279,000,000		279,000,000		수서차량기지 이전 및 부지활용 방안 연구 수행 중	20	도시교통실 교통정책과
동부간선도로(녹천교~의정부시계) 확장	410,805,000,000 도로확장 폭4→6차로, 연장5.45km	2004-01-01 ~ 2021-12-31	공사추진	212,130,779,450	공사추진	87,918,510,550	3,212,000,000	84,706,510,550		공사추진	85	안전총괄실 도로계획과
사가정길~암사동간 도로개설(암사대교 건설)	438,281,000,000 도로건설 폭 4~6차로, 연장 2.74km(암사대교 1.13km, 연결도로 1.61km)	2001-01-01 ~ 2021-12-31	보상, 잔여공사 추진(본선 공사 완료)	431,157,449,690	잔여공사 시행	1,421,299,760		1,421,299,760		잔여공사 시행	99	안전총괄실 도로계획과
태릉~구리IC간 도로 확장	136,800,000,000 도로확장 폭4~6→6-8차로, 연장 4.78km	2007-12-01 ~ 2023-12-31	기본 및 실시설 계용역 착수 및 시행	2,178,658,370	기본 및 실시설 계 시행 (사업비 증가로 타당성재조사 중)					기본 및 실시설 계 시행 (사업비 증가로 타당성재조사 중)		안전총괄실 도로계획과
하남선(5호선연장) 광역철도 건설(광역교통시설특별회계)	288,092,000,000 총연장1.1km, 정거장 1개소, 차량기지입출고선 1개소	2013-01-01 ~ 2020-12-31	0.71km	118,328,228,832	0.39km	64,716,656,200		64,716,656,200		본선 터널 및 정거장 구조물 완료, 출입구 가시설 및 토공 시행 중	87	도시기반시설본부 총무부 재무예산과
영동대로 지하공간 복합개발(광역교통시설특별회계)	502,795,000,000 복합환승센터 597m, 철도건설 403m	2015-02-01 ~ 2024-12-31	기본설계	156,455,400	우선 시공분	15,261,000,000		15,261,000,000		기본설계 중		도시기반시설본부 총무부 재무예산과

소방안전특별회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도				추진상황	종합진도(%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계	80,922,536,180			69,090,527,180		11,832,009,000		11,832,009,000				
소방행정타운 건립	80,922,536,180 서울소방행정타운건립	2014-01-01 ~ 2019-12-31	소방행정타운 1 단계 토목공사 및 건축공사 등	69,090,527,180	전문훈련시설6종 , 시민지원동, 종합운동장	11,832,009,000		11,832,009,000		전문훈련시설, 시민지원동, 종합 운동장, 건립 사업완료	100	소방재난본부 소방행정과

균형발전특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도(%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비					
						계	국비	지방비			
계	136,048,000,000			35,413,797,000		19,703,808,000		19,703,808,000			
서울사진미술관건립	27,381,000,000 서울사진미술관 건립	2019-01-01 ~ 2023-12-31	공모작 선정, 계 약추진		설계공모	1,294,808,000		1,294,808,000	설계공모 완료, 당선 작발표	20	문화본부 박 물관과
서서울미술관건립(균형발전특별회계)	28,198,000,000 서서울미술관건 립	2015-06-01 ~ 2022-12-31	사업부지 지반조 사 시행	39,797,000	사전절차 이행	1,311,000,000		1,311,000,000	사전절차 이행	15	문화본부 박 물관과
평창동 미술문화복합공간 건립	49,500,000,000 평창동미술문화 복합공간건립	2014-06-01 ~ 2021-12-31	설계용역완료	23,566,000,000	공유재산 변경심 의 등 사전절차 이행, 건축공사 중	4,097,000,000		4,097,000,000	건축공사 중	30	문화본부 박 물관과
창작연극 지원시설 건립	9,438,000,000 7,201㎡	2015-09-01 ~ 2022-12-31	공사준비 중	1,147,000,000	토목공사 예정	9,456,000,000		9,456,000,000	공사준비 중	30	
길음동 문화복합미 디어센터 건립	3,245,000,000 4,493㎡	2015-01-01 ~ 2020-03-31	3,010㎡	9,764,000,000	1,483㎡	3,245,000,000		3,245,000,000	공사 중	70	
시립청소년음악창작 센터 건립	18,286,000,000 건축물건립	2017-01-01 ~ 2022-04-30	투자심사, 설계 공모	897,000,000	설계용역	300,000,000		300,000,000	설계용역	30	평생교육국 청소년정책 과