

(9) 주요사업 추진 현황

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
계	1,015,851,554,577			174,767,624,452		91,023,907,168	2,199,769,000	88,824,138,168				
스페이스 살림 건립 추진	115,095,288,577	2015-04-07 ~ 2020-10-30	부지매입비 납부 완료 및 소유권 이전(국방부→서울시), 타당성 조사, 기본계획 수립, 투자심사 이행 및 실시계획 완료, 공사 추진	87,837,292,925	공사(가설공사, 토공사, 지하 골조공사)	27,257,995,652		27,257,995,652	스페이스 살림 준공	100	여성가족정책실 여성정책담당관	
	여성가족복합시설 '스페이스 살림' 건립											
어린이복합문화시설 건립	312,000,000,000	2015-01-01 ~ 2024-12-31			○ 지반조사 및 현황측량, 콘텐츠 기획 및 운영관리방안 연구용역, 건립자문위원회 운영	178,160,300		178,160,300	○ 지반조사 및 현황측량('20.6~8월) / ○ 콘텐츠 기획 및 운영관리방안 연구용역('20.3~12월) / 건립자문위원회 운영(6회, '20.3~12월)	30	여성가족정책실 보육담당관	
	규모 : 지상3층/지하2층(연면적 5,563㎡, 건축부지 2,788㎡)											
스마트도시 민·관 협력	486,200,000	2020-05-04 ~ 2021-03-03			용역업체 계약('20.5월) 및 기본계획 수립 추진	243,100,000		243,100,000	기본계획 수립 용역 진행('20.5월~'21.3월)	90	스마트도시정책관 스마트도시담당관	
	스마트도시 및 정보화기본계획 수립 용역 준공											
빅데이터 통합저장소 기반의 민관 공동 빅데이터 플랫폼 구축	40,268,000,000	2019-01-01 ~ 2024-12-31	융합데이터 제작	1,199,884,000	통합저장소 1단계 구축 추진, 융합데이터 제작	5,536,817,200		5,536,817,200	빅데이터 통합저장소 1단계 구축 추진	33	스마트도시정책관 빅데이터담당관	
	서울시 데이터레이크 구축											
로봇과학관 건립	194,946,000	2015-01-01 ~ 2023-07-31	설계공모	102,478,300	전시기본설계 완료	87,000,000		87,000,000	설계용역 준공	10	경제정책실 경제정책과	
	로봇과학관 건립											
서울시 시네마테크 건립	26,482,000,000	2015-07-07 ~ 2022-12-10	설계용역 준공	954,833,100	공사착공 및 토공사 착수	2,188,466,600		2,188,466,600	토공사 착수	17	경제정책실 경제정책과	
	서울 시네마테크 건립											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
농업공화국 조성	81,773,000,000	2017-01-01 ~ 2022-03-31	사전절차 이행	311,000,000	설계용역 착공	491,259,000		491,259,000		기본설계 중	40	경제정책실 도시농업과
	농업공화국 조성											
양곡도매시장 이전 건립	28,504,784,000	2019-05-29 ~ 2024-05-31	사전절차 이행	195,000,000	타당성 조사	220,000,000		220,000,000		감정평가 등	2	경제정책실 도시농업과
	양곡도매시장 이전 건립											
G밸리 문화복지센터 조성	23,383,000,000	2016-10-04 ~ 2021-09-30	지하1층 골조공사 완료 공정을 36%('19.12월)	7,178,869,710	공정을 42%('20.12월 기준)	4,783,310,464		4,783,310,464		지상 8층 골조공사 중	42	경제정책실 거점성장추진단
	G밸리 문화복지센터 조성											
광역 소공인특화지원센터 조성 및 운영	27,143,000,000	2018-02-01 ~ 2022-07-31	실시설계 및 경관심의 등 사전절차 이행	9,392,000,000	공정을 14%('20.12월 기준)	4,428,827,720		4,428,827,720		터파기 및 흙막이 공사 중	14	경제정책실 거점성장추진단
	광역 소공인특화지원센터 조성											
서울시 복지실태조사 연구용역	300,000,000	2020-04-14 ~ 2021-03-31			서울시 복지실태조사 연구용역	300,000,000		300,000,000		'20. 2분기 발주, '20년 상반기 중 코로나19로 인하여 대면조사 등이 필요한 일부 사업 지연으로, 279,285천원 사고이월. '21년 3월 중 완료 예정	70	복지정책실 복지정책과
	서울시 복지실태조사 연구용역											
어르신 복지시설 설치 지원	90,710,000,000	2019-01-01 ~ 2023-12-31	사업별 설계 및 공사	24,516,033,237	시립치매전담노인요양시설 확충(6개소)	18,500,620,000		18,500,620,000		공사착공(동대문-2019.8월, 마포-2019.4월, 강동-2021.1), 설계용역(송파-2019.6월, 서대문-2019.12월), 공사준공(중랑-2019.7월)	30	복지정책실 어르신복지과
	시립치매전담노인요양시설 확충(6개소)											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
시립 서대문 농아인 복지관 별관 건립	17,273,000,000	2017-12-01 ~ 2023-12-31	부지매입, 설계공모	5,730,000,000	설계용역	632,350,950		632,350,950		설계용역 완료	40	복지정책실 장애인자립 지원과
	3478.18㎡ (지하2층 지상9층) 별관 건립											
반다비체육센터 건립	11,500,000,000	2020-06-01 ~ 2022-03-31	타당성 조사 실시		조사용역	30,769,000	30,769,000			타당성 조사 용역 실시	5	복지정책실 장애인자립 지원과
	3290㎡ (지하1층, 지상 4층)											
평창동 미술문화 복합공간 개관대비 기반조성	4,823,790,000	2018-01-01 ~ 2021-12-31	미술아카이브 1~2차 수집, 시스템 구축(2단계) 등	2,086,004,160	미술아카이브 3차 수집, 시스템 구축(2단계) 등	1,560,256,510		1,560,256,510		미술아카이브 3차수집 완료, 시스템구축(3단계) 완료	80	문화본부 박물관과
	평창동 미술문화 복합공간 아카이브 구축 전시 자료 수집											
서울시 통합수장고 건립	25,039,604,000	2018-01-01 ~ 2022-07-31	타당성 조사, 건립부지 매입	2,200,000,000	국제 설계공모	544,244,260		544,244,260		설계 공모 완료 및 설계용역 계약	25	문화본부 박물관과
	통합수장고 건립											
자원회수시설 주변 주민건강영향조사	360,000,000	2019-01-01 ~ 2019-12-31	6단계 1차년도 주민건강영향조사		6단계 1차년도 주민건강영향조사	340,546,980		340,546,980		6단계 1차년도 연구용역	100	기후환경본부 자원순환과
	6단계 1차년도 주민건강영향조사											
난지물재생센터 지하 음식물류폐기물 처리시설 건립사업 타당성 용역	550,000,000	2020-01-01 ~ 2020-12-31			입찰공고 및 계약의뢰(난지센터 지하 음식물류폐기물 처리시설 건립 타당성조사 및 기본계획 용역)	372,260,000		372,260,000		타당성용역 계약체결('20.07.31.) / 타당성용역 학착수보고('20.08.25.)	100	기후환경본부 생활환경과
	난지물재생센터 지하 음식물류폐기물 처리시설 건립사업 타당성 용역											
속초수련원 증축	27,885,847,000	2019-01-01 ~ 2022-12-31	타당성 연구, 기본계획 수립, 설계공모, 계획설계	768,091,000	설계용역 계약 및 진행(기본설계)	813,247,420		813,247,420		설계완료, 리모델링 공사 및 건설용역 사업관리용역 추진 예정	30	행정국 인력개발과
	증축 9,957㎡ (지하2층~지상4층)/ 리모델링 1,530㎡ (기존동)											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
서울의료원 응급의료센터 건립	23,398,000,000	2016-03-01 ~ 2021-08-31	권역응급의료센터 건립 설계 및 공사 착공	14,343,000,000	건립 공사 진행(전년도 이월사업비 7,055백만원 집행)					75	시민건강국 보건의료정책과	
	4,950㎡(지상 5층)											
서남병원 증축 및 기능개선	37,641,000,000	2018-04-01 ~ 2023-06-30	-		공공건축 사업계획 사전검토 이행(2020.9.)					10	시민건강국 보건의료정책과	
	11,391㎡(증축 4,814, 리모델링 6,577)											
보라매병원 안심호흡기 전문센터 건립	39,238,000,000	2016-09-01 ~ 2024-12-31	강영병전문센터 설치 타당성 용역 실시 등	242,000,000	도시관리계획 변경 용역 실시(2020.7.~2021.3.)	47,138,000		47,138,000		5	시민건강국 보건의료정책과	
	9,597㎡(지하 3층/지상 4층)											
2040 도시기본계획 수립	1,410,000,000	2019-03-29 ~ 2021-12-31	1식	700,000,000	1식	509,000,000		509,000,000		80	도시계획국 도시계획과	
	1식											
수도권 광역도시계획 수립 및 대도시권 계획체계 구축방안 공동 연구	1,600,000,000	2019-03-19 ~ 2020-11-30	1식		1식	1,318,456,000		1,318,456,000		80	도시계획국 도시계획과	
	1식											
도시관리 차원의 지상공간정책 가이드라인 연구	500,000,000	2019-12-03 ~ 2020-12-31	1식	446,255,800	1식	446,255,800		446,255,800		100	도시계획국 도시계획과	
	1식											
서울-평양간 경제발전축 형성과 연계한 미래공간 발전전략 수립	416,000,000	2019-05-17 ~ 2021-03-11	1식		1식	325,600,000		325,600,000		80	도시계획국 도시계획과	
	1식											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비		기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량	사업기간	사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
미집행 도시계획시설 실효대비 계획적 관리방안 수립	385,000,000 1식	2019-04-12 ~ 2020-12-31	1식	200,000,000	1식	185,000,000		185,000,000		용역 준공	100	도시계획국 시설계획과
기후변화 대응 위한 도시관리계획 수립 기법에 관한 연구	437,000,000 1식	2019-03-21 ~ 2021-01-31	1식	200,000,000	1식	118,500,000		118,500,000		용역(2차년도) 추진	95	도시계획국 시설계획과
도시계획시설 기능 고도화방안 연구	310,000,000 1식	2019-04-16 ~ 2020-12-31			1식	308,600,000		308,600,000		용역 준공	100	도시계획국 시설계획과
대학시설 합리적 관리방안 마련	300,000,000 1식	2020-04-08 ~ 2021-02-28			1식	180,000,000		180,000,000		용역 추진	80	도시계획국 시설계획과
장기미집행 도시공원 도시관리계획 변경 관련 도시자연공원구역 보전 및 관리방안 등 수립용역	1,556,000,000 시, 구공원 113개소	2018-01-01 ~ 2021-12-31	시관리공원 56개소	674,446,000	시관리공원 56개소, 구관리공원 57개소	231,600,000		231,600,000		시관리공원 56개소, 구관리공원 57개소 대한 공원조성계획변경안 마련	70	푸른도시국 공원조성과
응봉유수지 CSOs 저류조 설치	10,130,000,000 응봉유수지 CSOs 저류조 설치(용량4,000㎡)	2018-04-26 ~ 2022-05-31	기본 및 실시설계, 공사착공	323,000,000	기본 및 실시설계 완료 기본 및 실시설계 완료	4,202,000,000	2,169,000,000	2,033,000,000		공사착공('20.11.)	40	물순환안전국 물순환정책과
물순환회복 기본계획 수립	881,390,000 서울특별시 물순환회복 기본계획 수립	2018-10-11 ~ 2021-02-28	기본계획 수립 용역시행	600,000,000	용역시행	84,417,000		84,417,000		기본계획 수립 용역 시행	90	물순환안전국 물순환정책과
한강 수질관리 종합대책	948,880,000 서울시 전역 지천별 종합 관리방안 마련	2020-09-14 ~ 2022-03-07			용역시행	175,000,000		175,000,000		수질 및 유량모니터링 계획 수립	50	물순환안전국 물순환정책과
유류 오염 정화용역	696,805,000 오염지하수 정화 2,300톤 등	2020-01-01 ~ 2020-12-31			오염지하수정화 - 녹사평 1600, 캠프리 700	696,805,000		696,805,000		추진완료	100	물순환안전국 물순환정책과
사평역 주변 지하수 오염 조사용역	319,020,000 오염지하수 정화 620톤 등	2020-01-01 ~ 2020-12-31			오염지하수정화 - 620톤	319,020,000		319,020,000		추진완료	100	물순환안전국 물순환정책과

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
마곡산업단지 공공 지원센터(M+센터) 건립	61,912,000,000 1개소 건립	2014-12-01 ~ 2021-09-30	타당성조사, 기 본계획, 설계공 모, 기본설계, 실 시설계	14,567,436,220	공사(계속)	13,367,283,312		13,367,283,312		공사(계속, 골조공사 완료)	73	지역발전본 부 서남권사 업과

도시철도건설사업비특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서		
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비							
						계	국비	지방비				기타	
계	6,960,602,341,000			1,899,693,838,520		634,568,259,000	138,439,140,000	453,105,557,000	43,023,562,000				
도시철도 급행화·직결화 관련 사전타당성 조사 용역	495,341,000	2020-01-01 ~ 2020-12-31			4호선 급행화, 5호선 직결화 사전타당성조사 용역	495,341,000		495,341,000		용역 수행 중	25	도시교통실 교통정책과	
2·5호선 신정·방화 차량기지 이전 사전 타당성 조사	500,000,000	2020-01-01 ~ 2020-12-31			2,5호선 신정, 방화 차량기지 이전 사전타당성 조사	500,000,000		500,000,000		용역 수행 중	50	도시교통실 교통정책과	
지하철 1~4호선 노후시설 재투자	2,185,600,000,000	2011-01-01 ~ 2023-12-24	서울지하철 1~4호선(116.5km) 전기, 신호, 건축 등 노후 시설물 정비(변전설비5개소, 전차선 설비27km, 송배전 설비80km, 전기실 10개소, 자갈도상 1km, 분기기 40틀, 열차무선60.2km등)	1,092,974,000,000	분기기 개량 등 12개 사업	158,018,124,000	71,971,000,000	43,023,562,000	43,023,562,000	19년 사업 설계 및 시공	70	도시교통실 도시철도과	
지하철 5~8호선 노후시설 재투자	278,632,000,000	2019-01-01 ~ 2024-12-31	서울지하철 5~8호선 152km(7호선 연장구간 제외) 노후된 전기, 신호, 통신 기계, 승강설비 등 개량	3,030,000,000	노후시설 공사설계 등	35,270,000,000		35,270,000,000		열차무선설비, 전원설비 개량 등	설계 및 시공 중	20	도시교통실 도시철도과
지하철역 승강편의 시설 설치	445,018,000,000	2008-01-01 ~ 2022-12-31	엘리베이터 98대, 에스컬레이터 353대 준공	404,718,000,000	엘리베이터 6대 완공, 에스컬레이터 6대 시공중	40,300,000,000		40,300,000,000		설계 및 시공 중	78	도시교통실 도시철도과	
지하철 2·3호선 노후전동차 교체	102,300,000,000	2014-01-01 ~ 2022-12-31	414칸 차량제작 완료	50,000,000,000	196칸 차량제작 중	52,300,000,000		52,300,000,000		414칸 차량 제작 완료	68	도시교통실 도시철도과	

도시철도건설사업비특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
			사업량	사업비	사업량	사업비						
	계					국비	지방비	기타				
지하철 4호선 노후 전동차 교체	294,000,000,000	2019-01-01 ~ 2025-12-31			4호선(210칸) 구매 계약체결 등	11,050,000,000		11,050,000,000		전동차 구매계약(1차분 210칸) 체결	20	도시교통실 도시철도과
	노후전동차 4호선 1단계 210칸 제작											
지하역사 공기질 개선	795,790,000,000	2019-01-01 ~ 2022-12-31	승강장 공기질개선장치 2,040대, 전동차 공기질 개선장치 400대, 자동측정망254역 설치 등	57,436,200,000	8개 세부사업 추진 중	81,416,840,000	32,179,440,000	49,237,400,000		설계 및 시공중	38	도시교통실 도시철도과
	지하역사 및 전동차 내 공기질 개선사업(4개분야 26개 사업 - 승강장 공기질 개선장치 4,064대, 스마트공기질 관리 시스템 설치 55억 등)											
문화예술철도 조성	43,994,000,000	2019-01-01 ~ 2021-12-31	영등포시장역 1단계, 미아역	21,715,000,000	영등포시장역 2단계 기획설계 및 미아역 시공	22,279,000,000		22,279,000,000		영등포시장역 2단계 검토 및 미아역 시공 중	50	도시교통실 도시철도과
	영등포시장역, 군자역, 미아역 문화예술 철도 조성											
1호선 역사(동대문역·신설동역·종로5가역) 리모델링	29,636,000,000	2018-11-30 ~ 2021-12-31	디자인, 건축설계	19,513,000,000	시공중	10,123,000,000		10,123,000,000		설계 완료 후 시공중	80	도시교통실 도시철도과
	3개역 리모델링 및 문화예술철도 조성											
4호선 역사(쌍문역·서울역·한성대입구역) 환경개선	133,506,000,000	2019-01-01 ~ 2022-12-31	계획수립 등	4,860,000,000	3개역 설계 및 쌍문역 시공중	38,593,800,000		38,593,800,000		쌍문역 시공중	30	도시교통실 도시철도과
	3개역사 환경개선(리모델링)											
지하철 관제센터 통합구축	121,560,600,000	2017-01-01 ~ 2024-12-31	시스템구축 설계 용역 착수	9,181,000,000	시스템구축 용역 완료 및 군자기지 후생관 설치 공사 준공	3,903,500,000		3,903,500,000		시스템구축 설계용역 완료	10	도시교통실 도시철도과
	서울지하철 1~9호선 통합관제센터 구축											
진접선(4호선연장) 차량기지 건설	473,076,000,000	2018-12-31 ~ 2025-12-31	실시설계보상 및 공사	50,242,000,000	보상, 토목 등	34,978,000,000		34,978,000,000		진입도로 개설 및 수직구 토공 및 가시설 공사중(보상병행)	7	
	차량기지 197,400㎡, 인입선 4.9km, 창동차량기지 철거 1식											

도시철도건설사업비특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도(%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
도시철도 9호선 4단계 건설	640,812,000,000	2018-05-01 ~ 2027-12-31	기본계획	5,013,000,000	우선 시공분	13,250,000,000	5,300,000,000	7,950,000,000		기본설계중		
	총연장 4.1km 정거장 4개소											
건설지 작성 용역	500,400,000	2019-07-26 ~ 2020-07-25	자료수집 및 편집	425,624,400	자료수집 및 편집 건설지 작성					9호선 2·3 단계 9개공구 (915공구 ~923공구) 자료수집 및 편집	100	
	9호선 2·3단계 건설지 작성(915 공구~923공구) 9 개 공구											
가상현실(VR) 안전 콘텐츠 개발 용역	510,000,000	2019-07-01 ~ 2020-08-15	전산개발 등		전산개발 등	424,131,000		424,131,000		안전체험용 가상현실(VR) 콘텐츠 개발 용역 완료	100	
	건설공사 안전교 육용 가상현실(V R) 콘텐츠 10종											
신림선 경전철 건설 (민자)	422,559,000,000	2017-02-03 ~ 2022-02-02	2.54km	137,861,000,000	2.35km	127,398,751,680	28,488,700,000	98,910,051,680		터널 및 정 거장 구조 물 공사중	71	
	총연장 7.8km, 정거장 11개소, 차량기지 1개											
동북선 경전철 건설 (민자)	829,913,000,000	2010-01-01 ~ 2025-12-31	협상 및 실시설 계	33,618,000,000	보상 및 지장물 이설	1,975,102,320	500,000,000	1,475,102,320		보상, 지장 물 이설중		
	총연장 13.5km, 정거장 16개소, 차량기지 1개소											
영동대로 지하공간 복합개발(도시철도)	162,200,000,000	2015-02-01 ~ 2027-12-31	기본설계	9,107,014,120	기본설계	2,292,669,000		2,292,669,000		실시설계 적격자 선 정		
	복합환승센터 59 7m, 철도건설 40 3m											

교통사업특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계	1,072,699,000,000			161,837,440,950		22,426,681,000	2,209,000,000	7,991,000,000	12,226,681,000			
뚝섬유수지 공영주차장 건립지원	13,757,000,000	2019-05-01 ~ 2021-12-31	추진중	11,224,000,000		2,533,000,000	2,209,000,000	324,000,000		건설 중	50	도시교통실 주차계획과
	342면 건설											
비강남지역 주택가 공동주차장 건설 확충	167,000,000,000	2019-01-01 ~ 2022-12-31	추진중	21,000,000,000		5,402,000,000		5,402,000,000		건설 중	25	도시교통실 주차계획과
	4,200면 건설											
제2자유로 중점부(난지도길)입체화(교통개선분담금 계정)	77,601,000,000	2014-01-01 ~ 2022-12-30	소규모 환경영향평가, 관계기관 협의 후 공사착공	26,588,000,000	공사 추진중					공사 추진 중	45	안전총괄실 도로계획과
교차로 개선 3개소	424,200,000,000	2015-01-01 ~ 2022-12-30	1, 2구간 타당성 조사 및 기본계획 용역 시행	1,370,252,190	1구간 기본설계 시행 및 2구간 타당성 재조사 시행	1,050,000,000		1,050,000,000		1구간 기본 및 실시설계 용역 시행, 2구간 타당성조사 및 기본계획 용역 시행		안전총괄실 도로계획과
	구조개선 폭 4~6차로, 연장 4.9km											
탐천변 동측도로 확장(교통개선분담금 계정)	44,643,000,000	2014-01-01 ~ 2025-09-30	기본 및 실시설계	3,925,000,000	기본 및 실시설계 용역 시행					공사계약 체결		안전총괄실 도로계획과
	연결로 구조개선 2개소											
장실대교 남단 주변 연결체계 개선(교통개선분담금 계정)	106,768,000,000	2013-10-01 ~ 2022-08-31	0.71km	81,284,000,000	0.39km	1,215,000,000		1,215,000,000		강일역 및 외부출입구 구조물 공사 및 2단계 구간 시스템공사 완료	92	
	총연장 1.1km, 정거장 1개소, 차량기지입출고선 1개소											
하남선(5호선연장) 광역철도 건설(교통개선분담금)	32,630,000,000	2015-01-01 ~ 2022-12-31	정거장 토공 및 구조물 터널 굴착	16,371,594,990	정거장 토공 및 구조물 터널 굴착	12,226,681,000			12,226,681,000	토공 구조물 터널공	56	
	3.72km											
별내선(8호선연장) 광역철도 건설(교통개선분담금)	206,100,000,000	2015-02-01 ~ 2027-12-31	기본설계	74,593,770	기본설계 기술제안 입찰					실시설계 적격자 선정		
	복합환승센터 597m, 철도건설 403m											

주택사업특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
계	1,366,058,398,000			381,487,439,945		154,478,940,746	28,015,372,000	126,463,568,746				
해방촌 도시재생사업 추진	10,000,000,000	2014-12-31 ~ 2020-12-31	테마가로 등 4개 분야 사업	5,014,486,540	마중물 및 공동체 활성화 등	1,971,874,670	907,372,000	1,064,502,670		해방촌테마가로 조성 완료(1구간), 주민공동이용시설 준공, 신형시장 환경개선사업 설계용역 발주 등	75	도시재생실 주거재생과
	주민역량 강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진											
가리봉 도시재생사업 추진	10,452,000,000	2014-09-01 ~ 2021-12-31	주민역량 강화, 공동체 활성화 및 마중물 사업	8,162,000,000	마중물 사업	1,847,000,000	1,633,000,000	214,000,000		주민역량 강화 사업 및 공동체 활성화 추진, 마중물 사업 추진	96	도시재생실 주거재생과
	주민역량 강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진											
10분 동네단위 종합 주거지 재생사업	375,370,000,000	2019-01-01 ~ 2027-12-31	생활편의시설 3개년 종합계획 수립, 시범사업지 선정(13개)		3개년 종합계획 수립, 시범사업지 13개 선정 및 사업추진	5,950,000,000		5,950,000,000		3개년 종합계획 수립, 시범사업지 선정(13개)	100	도시재생실 주거재생과
	생활편의시설 확충계획 수립											
강북구 수유1동 도시재생뉴딜사업 지원	25,000,000,000	2017-04-01 ~ 2022-12-31	주민역량 강화, 공동체 활성화 및 마중물 사업	8,749,778,000	주민역량 강화, 공동체 활성화 및 마중물 사업	3,604,000,000	2,480,000,000	1,124,000,000		주민역량 강화 사업 및 공동체 활성화 사업 추진, 활성화 계획 수립 등	35	도시재생실 주거재생과
	주민역량 강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진											
도봉구 창3동 도시재생사업 지원	10,000,000,000	2017-04-01 ~ 2022-12-31	주민역량 강화, 공동체 활성화 및 마중물 사업	4,627,891,000	주민역량 강화, 공동체 활성화 및 마중물 사업	1,449,900,000		1,449,900,000		주민역량 강화 사업 및 공동체 활성화 사업 추진, 활성화 계획 수립 등	30	도시재생실 주거재생과
	주민역량 강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진											
은평구 불광2동 도시재생뉴딜사업 지원	25,000,000,000	2017-04-01 ~ 2022-12-31	주민역량 강화, 공동체 활성화 및 마중물 사업	9,011,410,000	주민역량 강화, 공동체 활성화 및 마중물 사업	3,499,179,000	2,480,000,000	1,019,179,000		주민역량 강화 사업 및 공동체 활성화 사업 추진, 활성화 계획 수립 등	35	도시재생실 주거재생과
	주민역량 강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진											

주택사업특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
서대문구 천연출현동 도시재생뉴딜사업 지원	25,000,000,000	2017-04-01 ~ 2022-12-31	주민역량강화, 공동체활성화 및 마중물 사업	8,825,000,000	주민역량강화, 공동체활성화 및 마중물 사업	3,617,000,000	2,480,000,000	1,137,000,000		주민역량강화사업 및 공동체활성화사업 추진, 활성화 계획 수립 등	35	도시재생실 주거재생과
	주민역량 강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진											
중랑구 목2동 도시재생뉴딜사업 지원	25,000,000,000	2017-04-01 ~ 2022-12-31	주민역량강화, 공동체활성화 및 마중물 사업	8,750,000,000	주민역량강화, 공동체활성화 및 마중물 사업	3,617,025,000	2,480,000,000	1,137,025,000		주민역량강화사업 및 공동체활성화사업 추진, 활성화 계획 수립 등	35	도시재생실 주거재생과
	주민역량 강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진											
관악구 난곡난향동 도시재생뉴딜사업 지원	25,000,000,000	2017-04-01 ~ 2022-12-31	주민역량강화, 공동체활성화 및 마중물 사업	8,730,000,000	주민역량강화, 공동체활성화 및 마중물 사업	3,502,000,000	2,480,000,000	1,022,000,000		주민역량강화사업 및 공동체활성화사업 추진, 활성화 계획 수립 등	35	도시재생실 주거재생과
	주민역량 강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진											
금천구 독산1동 도시재생뉴딜사업 지원	11,750,000,000	2019-01-01 ~ 2021-12-31	주민역량강화, 공동체활성화 및 마중물 사업	5,285,000,000	공동커뮤니티시설, 거주민역량강화, 공동커뮤니티시설 건립	2,800,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		주민역량강화사업 및 공동체활성화사업 추진, 앵커시설 준공 등	40	도시재생실 주거재생과
	주민역량 강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진											
동대문구 제기동 도시재생뉴딜사업 지원	11,750,000,000	2019-01-01 ~ 2021-12-31	주민역량 강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진	5,285,000,000	주민역량 강화, 공동체 활성화, 주택개발사업 지원	2,912,000,000	1,400,000,000	1,512,000,000		주민역량강화사업 및 공동체활성화사업 추진, 주택개발사업 지원 등	48	도시재생실 주거재생과
	주민역량 강화, 공동체 활성화, 주택개발사업 추진											
성수동 건축자산 지원을 통한 명소화 사업	1,000,000,000	2018-01-01 ~ 2020-12-31	붉은벽돌 건축/수선비 지원	600,000,000	붉은벽돌 건축/수선비 지원	400,000,000		400,000,000		붉은벽돌 건축/수선비 지원	60	도시재생실 주거재생과
	붉은벽돌 건축/수선비 지원											
도봉구 도봉2동 도시재생뉴딜사업 지원	23,500,000,000	2018-09-20 ~ 2023-12-31	주민역량강화, 공동체활성화	1,150,000,000	주민역량강화, 공동체활성화, 마중물 사업 추진	4,176,413,000	1,900,000,000	2,276,413,000		주민역량강화사업 및 공동체활성화 추진, 활성화 계획 수립 등	23	도시재생실 주거재생과
	주민역량 강화, 공동체 활성화 및 마중물 사업											

주택사업특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도(%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
동작구 사당4동 도시재생뉴딜사업 지원	23,500,000,000	2018-09-20 ~ 2023-12-31	주민역량강화, 공동체 활성화 및 마중물 사업	350,000,000	주민역량강화, 공동체 활성화 및 마중물 사업	3,785,000,000	2,100,000,000	1,685,000,000		주민역량강화사업 및 공동체 활성화 사업 추진, 활성화 계획 수립 등	18	도시재생실주거재생과
	주민역량 강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진											
은평구 응암3동 도시재생사업 지원	10,000,000,000	2019-04-01 ~ 2024-12-31	주민역량강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진	756,667,000	주민역량강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진	676,666		676,666		주민역량강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진	15	도시재생실주거재생과
	주민역량강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진											
성동구 사근동 도시재생사업 지원	10,000,000,000	2019-04-01 ~ 2024-12-31	주민역량 강화, 공동체 활성화 및 마중물 사업	625,820,000	주민역량강화, 공동체 활성화 및 마중물 사업	720,000,000		720,000,000		주민역량강화사업 및 공동체 활성화 추진, 활성화 계획 수립 등	15	도시재생실주거재생과
	주민역량강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진											
중랑구 중화2동 도시재생사업 지원	25,000,000,000	2019-04-01 ~ 2024-12-31	주민역량강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진	700,000,000	주민역량강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진	632,000,000		632,000,000		주민역량강화사업 및 공동체 활성화 추진, 활성화 계획 수립 등	30	도시재생실주거재생과
	주민역량강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진											
양천구 신월3동 도시재생사업 지원	32,500,000,000	2019-04-01 ~ 2024-12-31	주민역량 강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진	666,000,000	주민역량 강화, 공동체 활성화, 주택개량사업 지원	666,666,000		666,666,000		주민역량강화사업 및 공동체 활성화 사업 추진, 주택개량사업 지원 등	30	도시재생실주거재생과
	주민역량 강화, 공동체 활성화, 주택개량사업 추진											
구로구 구로2동 도시재생사업 지원	10,000,000,000	2019-04-01 ~ 2024-12-31	주민역량강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진	600,000,000	주민역량강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진	783,000,000		783,000,000		주민역량강화사업 및 공동체 활성화 추진, 활성화 계획 수립 등	15	도시재생실주거재생과
	주민역량강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진											
동작구 본동 도시재생뉴딜사업 지원	11,750,000,000	2020-01-01 ~ 2022-12-31	주민역량강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진		주민역량강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진	2,878,751,000	1,225,000,000	1,653,751,000		주민역량강화사업 및 공동체 활성화 추진, 활성화 계획 수립 등	13	도시재생실주거재생과
	주민역량강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진											

주택사업특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당해연도				추진상황	종합진도(%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
양천구 목3동 도시재생뉴딜사업 지원	23,499,402,000	2020-01-01 ~ 2023-12-31	주민역량강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진		주민역량강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진	3,725,402,000	2,100,000,000	1,625,402,000		주민역량강화사업 및 공동체 활성화 추진, 활성화계획 수립 등	21	도시재생실주거재생과
	주민역량강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진											
동대문구 제기동 고대앞마을 도시재생 뉴딜사업 지원	11,750,000,000	2020-01-01 ~ 2022-12-31	주민역량강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진		주민역량 강화, 공동체 활성화, 주택개량사업 지원	2,878,750,000	1,225,000,000	1,653,750,000		주민역량강화사업 및 공동체 활성화 추진, 활성화계획 수립 등	4	도시재생실주거재생과
	주민역량강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진											
관악구 은천동 도시재생뉴딜사업 지원	11,750,000,000	2020-01-01 ~ 2022-12-31	주민역량 강화, 공동체 활성화, 마중물 사업 추진		주민역량 강화, 공동체 활성화, 주택개량사업 지원	2,508,400,000	1,225,000,000	1,283,400,000		주민역량강화사업 및 공동체 활성화사업 추진, 주택개량사업지원 등	13	도시재생실주거재생과
	주민역량 강화, 공동체 활성화, 주택개량사업 추진											
양천구 목3동 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업	500,000,000	2020-06-01 ~ 2021-05-05	주민역향강화, 스마트기술 지원 사업		주민역향강화, 스마트기술 지원 사업	800,000,000	500,000,000	300,000,000		주민역향강화, 스마트기술 지원 사업	26	도시재생실주거재생과
	주민역향강화, 스마트기술 지원 사업											
관리형 주거환경개선사업	106,094,000,000	2012-01-01 ~ 2023-12-31	공동이용시설 및 정비기반시설 정비	73,128,387,405	공동이용시설 조성, 정비기반시설 조성	9,356,935,510		9,356,935,510		공동이용시설 7개소, 정비기반시설 6개소 조성	63	도시재생실주거환경개선과
	공동이용시설/정비기반시설 조성											
목인동 역사문화형 주거환경개선사업	26,890,000,000	2017-06-01 ~ 2022-12-31	정비계획 수립 및 앵커시설 부지매입	18,356,000,000	정비계획 수립, 앵커시설 등 부지매입(7개소)	7,201,578,580		7,201,578,580		도시가스 등 기반시설 조성, 앵커시설 등 부지매입(6개소), 앵커시설 설계(1개소)	55	도시재생실주거환경개선과
	정비계획수립, 앵커시설 등 부지매입(13개소), 도시가스 등 기반시설 조성											

주택사업특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
성곽마을 보전·관리사업	86,416,000,000	2014-11-01 ~ 2022-12-31	공동이용시설 및 정비기반시설 정비	49,286,000,000	공공사업추진 (앵커시설 및 기 반시설조성 등)	10,303,629,930		10,303,629,930		이화충신권 정비계획 설계 다산권 정공 비계획 사 해화로 역 사탕방로 조성사업	87	도시재생실 주거환경개 선과
	공동이용시설/정 비기반시설 조성 한양도성 주변 9개권역 22개마 을											
빈집활용 도시재생 프로젝트(빈집매입)	396,163,000,000	2019-01-01 ~ 2022-12-31	빈집 214필지 매 입	162,828,000,000	빈집 140필지 매 입	67,809,838,020		67,809,838,020		빈집 354필 지 매입(누 계)	70	도시재생실 주거환경개 선과
	빈집 500필지 매 입											
클린업시스템 운영 및 모니터링	956,496,000	2020-01-01 ~ 2020-12-31				894,921,370		894,921,370		유지관리, 시스템구축 (2020)	100	주택건축본 부 주거정비 과
정비(예정)구역 해 제지역 실태조사 및 분석	467,500,000	2020-08-04 ~ 2022-02-12				187,000,000		187,000,000		해제지역 실태조사 자료분석	30	주택건축본 부 주거정비 과

도시개발특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계	8,070,558,628,030			3,564,749,056,879		768,305,087,643	32,367,130,000	733,631,957,643	2,306,000,000			
스마트도시 통신인프라 구축	128,973,327,000	2020-01-01 ~ 2022-12-31			광케이블 332km, AP 1,840대	18,131,180,185		18,131,180,185		1차사업 완료 후 2차 사업 추진 중	20	스마트도시 정책관 정보통신보안담당관
	광케이블 1,519km, AP 11,030대											
서울창업허브 조성	48,881,000,000	2014-01-01 ~ 2021-12-31	서울창업허브 본관 및 별관 조성	45,347,000,000	서울창업허브 단지 시설물 개선 공사	200,000,000		200,000,000		시설물 정비공사 진행 중	93	경제정책실 투자창업과
	서울창업허브 조성											
가락동농수산물도매시장 시설현대화	209,925,200,000	2011-01-01 ~ 2031-12-31	1단계 사업추진	279,500,000,000	도매권 1공구(채소동) 설계완료 및 시공업체 선정발주	5,764,000,000	1,728,000,000	1,730,000,000	2,306,000,000	도매권 1공구 설계 완료	45	경제정책실 도시농업과
	가락시장 시설현대화사업(규모 : 513,830㎡)											
홍릉 바이오 의료엔지니어링 조성	57,516,954,000	2017-07-28 ~ 2021-12-31	서울바이오허브 글로벌협력동 조성(지반조사 등)	1,766,000,000	서울바이오허브 글로벌협력동 조성(설계 및 착공)	12,449,810,000		12,449,810,000		서울바이오허브 글로벌협력동 조성(설계 완료 및 착공('20.11.))	15	경제정책실 거점성장추진단
	서울바이오허브 글로벌협력동 조성											
서울 패션허브 조성	9,964,351,030	2020-01-01 ~ 2021-12-31	서울패션허브 단계별 추진계획 수립('19.10.30.)		서울패션허브 설계 및 디지털팩토리 착공('20.12월)	4,025,373,790		4,025,373,790		서울패션허브 조성(디지털팩토리, 서울창업허브 공사 중)	57	경제정책실 거점성장추진단
	서울패션허브 선도시설(디지털팩토리, 패션창업허브, 패션아카데미) 조성											
50+캠퍼스 확충	69,028,500,000	2015-10-01 ~ 2022-12-31	설계 및 공사	20,545,446,200	북부 및 동부50+ 캠퍼스	17,214,189,140		17,214,189,140		북부캠퍼스 준공완료 및 동부캠퍼스 착공 준비	60	복지정책실 인생이모작지원과
	50+캠퍼스 2개 확충											
세종대로 도로공간재편	29,500,000,000	2018-01-01 ~ 2021-12-31	왕복 8~10차로, 연장 1,550m	300,000,000	왕복 8~10차로, 연장 1,550m	14,963,754,000		14,963,754,000		차로축소 : 양방 10~12차로 → 6~8차로	100	도시교통실 보행정책과
	왕복 8~10차로, 연장 1,550m											
시도 상 보도 유지관리	108,371,870,000	2012-01-01 ~ 2023-12-31	121,100m2	81,367,000,000	평탄성 등 보도 정비 66,000㎡, 측구정비 2,600m 등	30,528,500,000		30,528,500,000		시도상 보도 정비	100	도시교통실 보행정책과
	561,017m2											

도시개발특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도(%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
횡단보도 진출입로 장애인 안전시설 정비	18,500,000,000	2016-01-01 ~ 2023-12-31	3,905개소	14,666,000,000	1,037개소	5,700,000		5,700,000		횡단보도 진출입로 및 점자블록 정비	100	도시교통실 보행정책과
	4,942개소											
아동·청소년 예술 교육센터 건립 지원	26,323,000,000	2014-11-01 ~ 2022-09-30	공사 중	3,995,000,000	공사 중	5,071,000,000		5,071,000,000		공사 중	60	문화본부 문화시설과
	4,275㎡											
서울 공예박물관 건립	180,401,000,000	2016-01-01 ~ 2020-12-31	토지 매입비 및 설계비 등	132,779,000,000	건축공사 및 감리, 유물구입 등	9,425,239,820		9,425,239,820		토지매입, 설계완료, 공사 진행 중	90	서울공예박물관 총무과
	공예박물관 건립비 및 유물 등 자산취득비											
서울 관운도시 조성	1,078,000,000	2019-08-21 ~ 2021-12-31	기본계획 추진(공항, 석수지역)	300,000,000	기본계획 수립 및 세부계획 마련(공항, 석수지역)	433,070,000		433,070,000		사업 실현 방안 마련 등 기본 계획 수립	45	공공개발기획단
	기본계획수립(석수, 공항지역)											
효창독립 100년 공원 조성	180,000,000,000	2019-09-01 ~ 2025-12-31	공론화, 기본계획 등	1,040,471,000	공론화, 공모관 리 등	610,000,000		610,000,000		○'20.2.~6. : 공모운 영위원회 운영(총7차) ○'20.3.~'21.2. : 역사 및 도시공간변천사 조사추진 ○'20.6.~'21.3. : 공론화 및 참여프로그램 기획, 운영 추진 - 홈페이지 구축, 브랜드 개발, 네이밍 공모 등	30	공공개발기획단
	효창공원 재정비(면적 171,294㎡)											
도심내 대규모 민간 부지 활용계획 수립	501,625,000,000	2019-08-01 ~ 2025-12-31			· 공론화 및 기본계획·타당성 조사	500,000,000		500,000,000		· 공론화 및 기본계획 용역 발주·타당성 조사(지행연) 의뢰	10	공공개발기획단
	· 공론화 및 기본계획·타당성 조사 등(37,141.6㎡)											

도시개발특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
공공토지자원 활용 관리 기본계획 수립	485,000,000	2020-04-29 ~ 2021-10-28			1차년도(20년) -활용 기본계획 방향 정립 -통합플랫폼 구축 위한 DB 정비	300,000,000		300,000,000		-활용 기본계획 방향 정립 -통합플랫폼 구축 위한 DB 정비	50	공공개발기획단
	활용 기본계획 수립, 통합플랫폼 구축											
강남순환도시고속도로건설	1,694,563,000,000	1997-12-01 ~ 2021-12-31	보상 및 공사추진	1,611,563,000,000	보상 및 공사추진	57,100,000,000		57,100,000,000		보상및공사추진	98	안전총괄실 도로계획과
	도로개설 폭 6~8차로, 연장 22.9km											
내부순환로(월곡IC) 진출연결로 신설	15,500,000,000	2016-01-01 ~ 2022-12-31	공사추진	4,800,000,000	기본 및 실시설계용역 시행	212,108,210		212,108,210		공사추진	5	안전총괄실 도로계획과
	연결로 신설 폭 5m, 연장 429m											
서부간선지하도로 건설	242,294,000,000	2010-01-01 ~ 2021-08-31	보상 및 공사추진	121,349,720,590	공사추진	41,200,000,000		41,200,000,000		공사추진	90	안전총괄실 도로계획과
	왕복 4차로, 연장 10.33km (소형차 전용)											
도시고속도로 연결로 추가설치	44,892,000,000	2008-01-01 ~ 2022-10-31	정릉길 진입램프 (공사 완료)	16,080,000,000	목동IC 화랑로 연결램프(공사시행)	2,200,000,000		2,200,000,000		목동IC 화랑로 연결로 진입램프(보완설계 중)	20	안전총괄실 도로계획과
	도시고속도로 (정릉길, 화랑로, 연희로) 연결로 설치											
한강상 교량 연결로 구조개선(올림픽대교 남단)	55,599,000,000	2012-03-01 ~ 2021-12-31	공사추진	30,118,809,480	공사추진	7,794,408,090		7,794,408,090		공사추진	89	안전총괄실 도로계획과
	램프신설 및 램프이설											
동부간선도로 확장(월계1교~녹천교)	115,852,000,000	2004-01-01 ~ 2021-12-31	보상 및 경원선 이설 추진	94,162,000,000		12,713,544,880		12,713,544,880		공사추진	93	안전총괄실 도로계획과
	도로확장 폭 4→6차로, 연장 1.4km											
신림~봉천터널 건설	550,700,000,000	2009-04-01 ~ 2023-12-31	보상및 공사추진	221,421,000,000	공사추진	23,000,000,000		23,000,000,000		공사추진	37	안전총괄실 도로계획과
	도로개설 폭 4차로, 연장 5.6km											
서울제물포터널 건설	180,218,000,000	2010-01-01 ~ 2021-04-30	공사착공	84,500,000,000	공사추진	4,525,000,000		4,525,000,000		공사추진	96	안전총괄실 도로계획과
	왕복 4차로, 연장 7.53km (소형차 전용)											

도시개발특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
월드컵 대교 건설	405,058,000,000	1999-01-01 ~ 2022-12-31	설계 및 공사 추진	179,909,871,599	공사추진	60,522,325,224		60,522,325,224		공사추진	80	안전총괄실 도로계획과
	교량건설 폭 6차로, 연장 1.98km											
울곡로(창경궁앞)구조개선	85,370,000,000	2008-01-01 ~ 2021-06-30	보상 및 공사	64,633,352,470	공사추진	2,470,000,000		2,470,000,000		공사추진	87	안전총괄실 도로계획과
	도로확장 4→6차로, 연장 810m											
안양교 확장	83,284,000,000	2006-06-01 ~ 2021-12-31	설계완료, 공사 추진	34,333,412,980	공사추진	11,599,601,070		11,599,601,070		공사추진	76	안전총괄실 도로계획과
	폭 4~5→6차로, 연장 1,110m											
도림로 확장	35,000,000,000	2009-01-01 ~ 2020-12-31	보상 및 공사추진	27,066,867,340	보상 및 공사추진	4,000,000,000		4,000,000,000		보상 및 공사추진	100	안전총괄실 도로계획과
	도로확장 폭 6→8차로, 연장 1.15km											
신상도 지하차도 확장	37,219,000,000	2006-01-01 ~ 2021-12-31	공사 계약 및 착공, 보상시행	27,039,960,250	보상시행, 공사착공	3,810,000,000		3,810,000,000		보상 및 공사추진	62	안전총괄실 도로계획과
	폭 2→4~6차로 연장 324m											
디지털3단지~두산길간 지하차도 건설	68,457,000,000	2012-12-03 ~ 2024-12-31	보상 및 공사추진	27,797,358,700	보상 및 공사추진					보상 및 공사추진	27	안전총괄실 도로계획과
	폭4차로 연장453m(지하차도 2차로 310m)											
사당로(구) 범진여객~솔밭로입구 도로 확장	43,031,000,000	2014-01-01 ~ 2021-12-31	공사 계약 및 착공, 보상시행	22,425,707,930	보상시행 및 공사착공	8,255,000,000		8,255,000,000		보상 및 공사추진	57	안전총괄실 도로계획과
	폭 4→6차로 연장 618m											
서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성	85,950,000,000	2013-09-01 ~ 2024-12-31	타당성조사, 기본설계 시행	870,217,000	실시설계시행	953,077,000		953,077,000		실시설계시행		안전총괄실 도로계획과
	왕복 4~6차로, 연장 8.1km, 친환경공간조성 119,000㎡											
남부순환로(개봉사거리) 평탄화	31,000,000,000	2009-03-01 ~ 2022-12-31	설계 및 공사 추진	10,237,051,430	공사추진	550,000,000		550,000,000		공사추진	44	안전총괄실 도로계획과
	도로구조개선 폭 30m, 연장 1.1km											

도시개발특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
성북동길 확장	20,915,000,000	2004-01-01 ~ 2020-07-31	보상, 공사추진	17,855,186,090	보상, 공사추진	632,952,374		632,952,374		보상 및 공사추진	100	안전총괄실 도로계획과
	도로확장 폭 12 →30m, 연장 640 m											
국회대로 지하차도 및 상부 공원화	401,510,000,000	2013-05-01 ~ 2024-12-31	기본 및 실시설 계	7,131,641,780	1단계 : 공사추 진, 2단계 : 기 본 및 실시설계 용역 시행, 3단 계 : 설계공모	26,299,956,210		26,299,956,210		1단계 : 기 본 및 실시 설계용역 시행, 3단 계 : 설계 공모	4	안전총괄실 도로계획과
	폭 40~55m 연장 7.6km											
금호로 확장	21,350,000,000	2016-01-01 ~ 2021-03-31	기본 및 실시설 계 완료, 보상시 행	4,961,246,310	보상시행 및 공 사추진	8,794,829,910		8,794,829,910		보상 및 공 사추진	68	안전총괄실 도로계획과
	도로확장 폭 2~3 →4차로, 연장 1 20m											
방고개로 확장	35,449,000,000	2014-01-01 ~ 2020-04-30	타당성조사 및 기본계획 용역완 료, 기본 및 실 시설계용역 완료 , 보상 및 공사 시행	22,938,598,780	공사추진					공사추진	100	안전총괄실 도로계획과
	폭 6→7~8차로 연장 2.44km											
천호대교 남단 주변 연결체계 개선	36,930,000,000	2014-01-01 ~ 2024-12-31	타당성 조사, 기 본 및 실시설계 시행	925,000,000	기본 및 실시설 계 시행					공사 계약		안전총괄실 도로계획과
구천면길 도로확장	61,980,000,000	2004-01-01 ~ 2026-12-31	설계, 보상, 공 사 추진	6,320,884,350	보상추진					보상 추진		안전총괄실 도로계획과
	도로확장 폭 2→ 3차로, 연장 1,3 40m											
양재대로 구조개선	194,070,000,000	2010-03-01 ~ 2024-12-31	설계 및 공사추 진	7,164,732,480	공사추진	16,000,000,000		16,000,000,000		공사 추진	18	안전총괄실 도로계획과
	대모지하차도 신 설(연장 1,174m) 일원지하차도 차 로 축소(6차로→4 차로)											

도시개발특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
고가차도 철거	27,862,000,000	2017-01-01 ~ 2021-12-31	구로고가(철거완료)	16,617,000,000	한남2고가(보수보강), 노들남북고가(설계 및 공사시행)	9,801,000,000		9,801,000,000		한남2고가(철거보류 및 보수보강 완료), 노들남북고가(설계 완료, 공사발주 준비 중)	70	안전총괄실 도로계획과
	고가차도 철거 3개소											
장기미집행 도로 토지보상비	194,000,000,000	2020-01-01 ~ 2022-12-31	토지보상(2필지)	10,980,450,070	토지보상(21필지)	89,048,212,230		89,048,212,230		보상 추진	10	안전총괄실 도로계획과
	서초대로 토지보상(38필지)											
노후 도로조명시설 개량 사업	29,606,000,000	2020-01-01 ~ 2020-12-31			18,278등 개량	29,606,000,000		29,606,000,000		18,280등 개량	100	안전총괄실 도로관리과
	18,278등 개량											
도로함몰 예방사업	3,583,000,000	2020-01-01 ~ 2020-12-31			공동조사 1,570km	3,583,000,000		3,583,000,000		공동조사 1,941km	100	안전총괄실 도로관리과
	공동조사 1,570km											
성산대교 성능개선	112,806,000,000	2013-11-01 ~ 2023-12-31	남북단점속교 성능개선	43,579,000,000	남북단점속교 및 본교 성능개선	31,000,000,000		31,000,000,000		북단점속교 완료	45	안전총괄실 교량안전과
	본교, 남북단점속교 성능개선(슬래브 전면교체, 상부구조물 보수보강)											
마장축산물시장 일대 도시재생활성화 추진	16,421,000,000	2017-02-16 ~ 2022-12-31	시장재생, 주거지재생, 청계천재생, 공동체 재생	11,031,000,000	플랫폼 앵커등 기반시설조성	5,390,000,000		5,390,000,000		플랫폼, 앵커 등 기반 시설조성	50	도시재생실 재생정책과
	사업지역 576.971㎡											
용산전자상가 일대 도시재생 활성화사업 추진	15,669,000,000	2020-01-01 ~ 2022-12-31	활성화계획 수립, 마중물사업 추진	5,498,355,770	6개 마중물사업 추진	5,118,000,000		5,118,000,000		마중물사업 추진	70	도시재생실 재생정책과
	사업지역 212,123㎡											
홍제역 일대 도시재생 활성화사업 추진	20,000,000,000	2020-01-01 ~ 2024-12-31			활성화계획 수립 용역 착수	836,177,510		836,177,510		활성화계획 수립 중	4	도시재생실 재생정책과
	사업지역 167,663㎡											
용산혁신지구 국가 시범사업	62,500,000,000	2020-01-01 ~ 2024-12-31			시행계획 수립	1,030,000,000	1,030,000,000			국유지 예비타당성조사 시행중	5	도시재생실 재생정책과
	사업지역 13,963㎡											

도시개발특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도(%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
독산동 우시장 일대 도시재생활성화 사업	36,112,000,000	2019-12-01 ~ 2023-12-31			도시재생뉴딜사업추진(앵커시설조성, 문화가로 조성사업용역 등)	19,350,000,000	7,000,000,000	12,350,000,000		도시재생뉴딜사업추진	50	도시재생실재생정책과
	사업지역 232,000㎡											
골목길 재생사업	44,070,000,000	2018-01-01 ~ 2023-12-31	골목길재생사업추진	26,560,000,000	골목길재생사업추진	17,510,000,000		17,510,000,000		골목길재생사업추진	70	도시재생실재생정책과
	사업지역 990,376㎡											
남산 예정자락 재생사업	59,781,700,000	2015-01-22 ~ 2020-12-31	주차장및경관광장13,202㎡	46,309,000,000	주차장및경관광장9,352㎡	13,232,700,000		13,232,700,000		공사준공	100	도시재생실공공재생과
	주차장및경관광장 22,833㎡											
서울역일대 도시재생사업 추진	59,906,000,000	2015-12-01 ~ 2020-12-31	서울역 일대 도시재생활성화지역 195만㎡	53,368,000,000	서울역 일대 도시재생활성화지역 195만㎡	6,538,000,000		6,538,000,000		사업완료	100	도시재생실공공재생과
	서울역 일대 도시재생활성화지역 195만㎡											
홍릉 연구도시 조성 도시재생 활성화 추진	88,640,000,000	2020-01-01 ~ 2025-12-31	도시재생사업구역 497,154㎡	7,138,069,280	앵커시설 부지매입 및 기본계획 수립 등	8,328,000,000	5,160,000,000	3,168,000,000		앵커시설 부지매입 및 도시재생 단위사업 추진 등	30	도시재생실공공재생과
	도시재생사업구역 497,154㎡											
장안평 도시재생사업	19,638,000,000	2015-01-01 ~ 2021-12-31	장안평 도시관리계획 결정. 고시, 장안평 자동차산업종합정보센터 개관. 운영, 장안평 자동차축제 개최	14,377,000,000	종합정보센터 운영, 통합정보시스템 운영, 장안평 자동차산업 브랜드 디자인 개발	499,000,000		499,000,000		종합정보센터 위탁추진중, 통합정보시스템 운영중, 장안평 자동차산업 브랜드 디자인 개발 완료	75	도시재생실도시활성화과
	장안평 일대(50.8만㎡) 도시재생 활성화 지역 도시재생사업											
전통시장 연계형 지역상권 재생사업	30,000,000,000	2020-01-01 ~ 2023-12-31	전통시장 연계형 지역활성화 기본구성 수립, 자치구별 실행계획 수립, 거점공간 운영 및 공동체 활성화 등		전통시장 연계형 지역활성화 기본구성 수립, 자치구별 실행계획 수립, 거점공간 운영 및 공동체 활성화 등	3,751,000,000		3,751,000,000		시범사업 선정, 전통시장 연계형 지역활성화 기본구성 마련, 시범사업 대상지별 실행계획 수립중	15	도시재생실도시활성화과
	전통시장 연계형 지역재생 모델 구축											

도시개발특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도(%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
영등포 경인로 일대 도시재생활성화사업	49,600,000,000	2017-06-01 ~ 2023-12-31	도시재생활성화 계획 수립, 앵커 시설 매입	4,395,000,000	앵커시설 부지 매입 착공, M.Y. Factory 플랫폼 구축 운영, 보행환경개선사업 기본구상	7,175,000,000		7,175,000,000		앵커시설 부지 매입 착공, M.Y. Factory 플랫폼 구축 운영, 보행환경개선사업 기본구상	23	도시재생실 도시활성화과
	영등포 일대(70만㎡) 도시재생활성화지역 도시재생사업											
광화문역 연결 지하보행 네트워크 조성사업	10,700,000,000	2020-01-01 ~ 2022-12-31	지하보행네트워크 조성 사업추진계획 수립		기본 및 실시설계 수립	120,000,000		120,000,000		기본 및 실시설계 진행중	1	도시재생실 도시활성화과
	도심부 입체보행네트워크 구축											
세운상가군 재생사업	129,765,574,000	2014-01-01 ~ 2023-12-31			2단계 공공공간 조성공사 및 1,2단계 재생사업 추진	8,188,884,000		8,188,884,000		2단계 공공공간 조성공사 및 1,2단계 재생사업 추진	86	도시재생실 역사도심재생과
	세운상가군 일대 도시재생사업 추진											
역사도심 기본계획 재정비 용역	1,253,000,000	2020-06-29 ~ 2022-10-28			부문별·지역별 의견수렴을 통해 실행력이 강화된 계획 수립	300,000,000		300,000,000		'20.6.29 용역 계약 및 착수	30	도시재생실 역사도심재생과
	역사도심부 개발·보존·재생을 위한 총체적 관리 및 지원방안 마련 등											
경복궁 광화문 월대 등 문화재 복원 및 주변 정비	50,600,000,000	2017-08-01 ~ 2023-12-31	기본 및 실시설계, 사유지 보상	4,827,900,000	기본 및 실시설계, 사유지 보상	22,311,257,000	11,156,130,000	11,155,127,000		기본 및 실시설계 진행중	66	도시재생실 광화문광장추진단
	경복궁 전면역사문화공간 회복											
광화문 시민광장 조성	53,400,000,000	2019-01-01 ~ 2021-12-31	기본 및 실시설계	558,500,000	기본 및 실시설계, 동측 도로공사 착공	4,094,451,000		4,094,451,000		동측 도로공사 진행중, 시민광장 공사 발주	66	도시재생실 광화문광장추진단
	세종대로 도로공간 재편 및 시민 소통문화공간 조성											
GTX-A 광화문역(가칭) 신설 추진	346,200,000,000	2019-01-01 ~ 2024-06-30	자체 타당성조사 및 기본계획 수립	656,552,000	자체 타당성조사 및 기본계획 수립, 행안부 타당성조사 의뢰	367,368,000		367,368,000		타당성조사 진행중(한국행정지방연구원)	20	도시재생실 광화문광장추진단
	GTX-A노선 광화문역 신설											
광화문 일대 보행환경 개선 사업	25,000,000,000	2019-07-01 ~ 2021-05-31	기본 및 실시설계	398,893,000	기본 및 실시설계	592,537,000		592,537,000		실시설계 완료 및 사유지 보상 추진	30	도시재생실 광화문광장추진단
	광화문광장 인근등 보행로 개선 도심보행 인프라 구축											

도시개발특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
온전한 용산공원 조성을 위한 기본원칙 및 조성운영방향 수립	400,000,000	2020-04-22 ~ 2021-04-21			1식	371,735,000		371,735,000		용산공원 조성·운영 방향 수립 및 대응방안 마련	70	도시계획국 전략기획과
	1식											
장기미집행 도시계획시설 실효대상 부지의 가이드라인 마련	500,000,000	2020-07-22 ~ 2021-07-21			1식	290,994,000		290,994,000		용역 추진	44	도시계획국 시설기획과
	1식											
강남역 일대 침수방지	65,777,000,000	2020-01-01 ~ 2022-03-31	착공	45,106,000,000	강남역일대 유역 분리 터널공사	11,000,000,000		11,000,000,000		터널공사 착공	70	물순환안전국 하천관리과
	강남역 유역분리 터널 및 관거 래선											
사천(망원) 빗물펌프장 설치	54,000,000,000	2018-01-01 ~ 2022-06-30	SH공사 위탁사업비	2,000,000,000	펌프장 터파기 착공	18,800,000,000		18,800,000,000		착공 및 터파기	5	물순환안전국 하천관리과
	빗물펌프장 신설 (1500톤/분)											
흑석 빗물펌프장 이전 및 용량증대 사업	84,000,000,000	2019-01-01 ~ 2027-12-31	기본설계 용역	440,800,000	기본설계 용역 중	4,000,000,000		4,000,000,000		기본설계 중간보고	3	물순환안전국 하천관리과
	계획빈도 30년으로 증설											
빗물펌프장 시설용량 증대 타당성조사 용역	570,152,000	2020-03-01 ~ 2021-05-31			빗물펌프장 16개소 용역추진	570,152,000		570,152,000		착수 및 중간보고	60	물순환안전국 하천관리과
	빗물펌프장 16개소											
자연재해저감 종합계획 수립	5,300,000,000	2020-01-01 ~ 2021-12-31			하천 내수 사면 등 자연재해 저감 용역	2,400,000,000		2,400,000,000		착수	40	물순환안전국 하천관리과
	하천, 내수, 사면, 토사 등 기타재해분야 종합계획 수립 및 재해지도 작성											
동부간선도로(창동상계구간) 지하차도 건설사업	165,578,000,000	2016-03-01 ~ 2025-01-01	타당성조사용역 및 공사입찰 등	3,433,000,000	실시설계 착수, 우선시공분 착공	7,700,000,000	5,980,000,000	1,720,000,000		설계VE, 환경영향평가 등 실시	35	지역발전본부 동북권사업과
	지하차도 폭 3~4차로, 연장 1.70OM											
동북권창업센터 건립	48,600,000,000	2016-04-01 ~ 2020-10-31	공사	29,159,000,000	공사완료 및 개관	19,441,000,000		19,441,000,000		개관, 운영	100	지역발전본부 동북권사업과
	지하2층/지상5층											

도시개발특별회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
우이동 가족캠핑장 조성	16,346,000,000	2016-08-01 ~ 2020-12-31	토지보상 등	10,535,000,000	착공 및 공사완료	2,343,000,000		2,343,000,000		공사완료	95	지역발전본부 동북권사업과
	캠핑장, 방문자센터, 숲 체험관 등											
창동상계 동서간연교량 건설사업	25,610,000,000	2016-03-01 ~ 2024-06-30	기본 및 실시시설	569,000,000	건설사업관리용역 및 건설기술심의	1,363,000,000	313,000,000	1,050,000,000		기본 및 실시시설계역 완료	30	지역발전본부 동북권사업과
	교량건설 2개소											

광역교통시설특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비					
						계	국비	지방비			
계	2,164,834,000,000			1,089,570,890,848		239,795,905,420	39,474,688,640	200,321,216,780			
신림 공영차고지 건설	68,600,000,000 공영차고지,지류조 건설	2014-07-01 ~ 2023-10-31	추진 중	30,534,000,000	추진 중	11,107,000,000		11,107,000,000	20.1. 공사 추진	65	도시교통실 주차계획과
진관 제2공영차고지 건설	17,200,000,000 진관2차고지 조성	2017-11-01 ~ 2022-12-31	추진 중	7,202,000,000	추진 중	7,096,000,000		7,096,000,000	20.12. 교통영향평가 심의	60	도시교통실 주차계획과
동부간선도로(녹천교~의정부시계) 확장	434,661,000,000 도로확장 폭4→6차로, 연장5.45km	2004-01-01 ~ 2021-12-31	공사추진	212,130,779,450	공사추진	90,272,950,380	5,113,000,000	85,159,950,380	공사추진	92	안전총괄실 도로계획과
사가정길~암사동간 도로개설(암사대교 건설)	438,281,000,000 도로건설 폭 4~6차로, 연장 2.74km(암사대교 1.13km, 연결도로 1.61km)	2001-01-01 ~ 2021-12-31	보상, 잔여공사 추진(본선 공사 완료)	431,157,449,690	잔여공사 시행	2,629,348,150		2,629,348,150	잔여공사 시행	99	안전총괄실 도로계획과
태릉~구리IC간 도로 확장	62,100,000,000 도로확장 폭4~6→6~8차로, 연장 4.78km	2007-12-01 ~ 2023-12-31	기본 및 실시설 계용역 착수 및 시행	2,178,658,370	기본 및 실시설 계 시행 (사업비 증가로 타당성재조사 중)				기본 및 실시설 계 시행 (사업비 증가로 타당성재조사 중)		안전총괄실 도로계획과
하남선(5호선연장) 광역철도 건설(광역교통시설특별회계)	269,677,000,000 총연장1.1km, 정거장 1개소, 차량기지입출고선 1개소	2013-01-01 ~ 2022-08-31	0.71km	305,430,000,000	0.71km	44,240,000,000		44,240,000,000	강일역 및 외부출입구 구조물 공사 및 2단계 구간 시스템공사 완료	92	
별내선(8호선연장) 광역철도건설(광역교통시설특별회계)	488,715,000,000 3.72km	2015-01-01 ~ 2022-12-30	정거장 토공 및 구조물 터널 굴착	88,179,251,058	정거장 토공 및 구조물터널 굴착	84,386,335,790	34,297,417,540	50,088,918,250	토공 구조물 터널공	56	

광역교통시설특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도(%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비					
						계	국비	지방비			
영동대로 지하공간 복합개발(광역교통 시설특별회계)	385,600,000,000 복합환승센터 59 7m, 철도건설 40 3m	2015-02-01 ~ 2027-12-31	기본설계	12,758,752,280	기본설계 기술제 안 입찰	64,271,100	64,271,100			실시설계 적격자 선 정	

소방안전특별회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계	136,005,402,180			107,339,527,180		4,337,000,000		4,337,000,000				
소방행정타운 건립	80,922,536,180 서울소방행정타운 건립 및 전문 훈련시설	2014-01-01 ~ 2020-12-31	소방행정타운 1 단계 토목공사 및 건축공사, 전문 훈련시설 등	69,090,527,180	전문훈련시설 3 중, 종합운동장	1,991,000,000		1,991,000,000		종합운동장 확장 및 전문훈련시설 설치 사업 종료	100	소방재난본부 소방행정과
금천소방서 신설	55,082,866,000 금천소방서 신설	2016-01-01 ~ 2021-07-31	금천소방서 토지 매입, 설계, 공사착공	38,249,000,000	금천소방서 건축 공사	2,346,000,000		2,346,000,000		건축공사 진행중	43	소방재난본부 소방행정과

균형발전특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
계	510,289,148,000			86,647,025,510		210,338,125,120	1,654,000,000	208,684,125,120				
로봇과학관 건립	43,502,054,000 로봇과학관 건립	2015-01-01 ~ 2023-07-31	설계용역	213,696,500	설계용역 준공	1,321,069,380		1,321,069,380	설계용역 준공 및 공비	10	경제정책실 경제정책과	
서울사진미술관 건립	27,381,000,000 서울사진미술관 건립	2019-01-01 ~ 2023-12-31	설계공모 당선작 선정	100,000,000	설계용역 추진	1,136,520,500		1,136,520,500	당선작 계약체결, 기구본설계추진	25	문화본부 박물관과	
서서울미술관건립(균형발전특별회계)	28,198,000,000 서서울미술관건립	2015-06-01 ~ 2022-12-31	사전절차 이행	39,797,000	설계공모 당선작 선정 및 계약추진	527,540,980		527,540,980	설계공모 당선작 선정, 계약체결	20	문화본부 박물관과	
평창동 미술문화복합공간 건립	49,500,000,000 평창동미술문화 복합공간건립	2014-06-01 ~ 2021-12-31	건축비,감리비, 기계,통신,전기, 소방 등 1차 공사비 지급	24,119,532,010	공종별 공사비 지급, 건축공사 중	1,288,105,480		1,288,105,480	건축공사 중	54	문화본부 박물관과	
창작연극 지원시설 건립	34,772,000,000 7,201㎡	2015-09-01 ~ 2023-01-31	공사 중	10,603,000,000	공사 중	2,969,199,000		2,969,199,000	공사 중	40	문화본부 문화시설과	
길음동 문화복합미디어센터 건립	14,182,000,000 4,493㎡	2015-01-01 ~ 2020-06-18	공사 중	13,009,000,000	공사 준공	1,173,000,000		1,173,000,000	준공	100	문화본부 문화시설과	
한류·공연관광 콤플렉스 조성 지원	53,514,000,000 11,778㎡	2019-07-01 ~ 2024-12-31	중앙투자심사		설계용역 발주	2,481,000,000	1,654,000,000	827,000,000	설계용역 발주	10	문화본부 문화시설과	
서울 공예박물관 건립(균형발전특별회계)	62,571,094,000 공예박물관 건립비 등	2016-01-01 ~ 2022-12-31	토지매입 및 건축공사	36,378,000,000	건축공사 및 감리 등	20,122,689,780		20,122,689,780	토지매입, 건축공사 진행	73	서울공예박물관 총무과	
시립청소년음악창작센터 건립(균형발전특별회계)(전환사업)	21,669,000,000 건축물건립	2017-01-01 ~ 2022-06-30	투자심사, 설계공모, 설계용역	1,197,000,000	설계용역완료, 공사	5,306,000,000		5,306,000,000	공사착공	45	평생교육국 청소년정책과	
시가지권역 구릉지 일대 교통편의 개선사업	175,000,000,000 수직EV, 모노레일 등 7개소	2017-10-01 ~ 2022-03-31	기본및 실시설계착수	987,000,000	기본 및 실시설계 완료 공사추진	174,013,000,000		174,013,000,000	자치구별 실시설계 진행(7개소)	25	도시재생실 공공재생과	